



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.26.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“
ze dne: 27.8.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Rumlana p.Dundovič
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Smažik
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Keřová 6, 360 07 K.Vary - p.Rubín

I. Prohlídka stavby

- provádí se zednická začištění v kancelářích ve 3NP
- dokončeny malby v kancelářích v 5NP
- provádí se rozvody silnoproudu v kancelářích ve 4NP

II. Kontrola úkolů z KD č.25

- 1) splněno, provozovatel uschová demontované trafo z kanceláře 306
- 2) **úkol trvá**, provozovatel prověří funkčnost optického kabelu O2 v 6NP pro možnost jeho odpojení-přepojení

Kontrola úkolů z KD č.22

- 3) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části začistí olištování odpadu vody z klimajednotky ve 3NP na chodbě

Kontrola úkolů z KD č.20

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části provede nové hlavní rozvody slaboproudu na chodbách v 5NP namísto v kancelářích (z důvodu železobetonových stěn a trámů v kancelářích stavebního úřadu)

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel silnoproudé části jako VP provede výměnu nevyhovujícího stávajícího hlavního přívodního kabelu do rozvaděče a nahradí ho novým kabelem AYKY-3 3x240+120

Kontrola úkolů z KD č.9

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKY na všech chodbách

Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) **úkol trvá**, provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

III. Další postup prací

- dokončující práce v kancelářích 5NP
- malby v kancelářích ve 3NP
- stěhování kanceláří v 5NP zpět
- práce na hlavním přívodním kabelu

IV. Nové úkoly

Žádné nové úkoly nebyly zadány

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vicepráce nad rámec smlouvy

Další KD se bude konat ve čtvrtek **3.9.2015** od **9:00** hodin se srazem ve **velké zasedací místnosti** ve 3NP.

Zapsal: Uhlik 27.8.2015

