



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.26

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova
ze dne: 4.4.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: I.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Miriam Brxová
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - p.Petr Deraha
- za Sdružení Werner Hüttner-veřejné osvětlení-montáž.správa.údržba.výstavba.servis,Pozorka 92, 362 21 Nejdek - p.Werner Hüttner

I. Prohlídka stavby

- provádí se pokládka obrubníků
- provádí se chodník v ulici Stará Kysibelská
- provádí se konstrukční vrstvy vozovky OK
- dokončeny „ostrůvky“ přechodů pro chodce

II. Kontrola úkolů z KD č.25

- 1) splněno, zhotovitel ve spolupráci s dodavatelem VO projednal s GP a TO a DI osazení dopravního světelného značení OK
- 2) splněno, zhotovitel ve spolupráci s dodavatelem VO upravil chráničky-vyústění kabeláže VO od 30.3.2017
- 3) splněno, zhotovitel ve spolupráci s dodavatelem VO zahájil instalaci sloupů VO od 3.4.2017
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel zahájí pokládku „balené“ od 10.4.2017
- 5) splněno, zhotovitel předložil návrh provedení vstupní branky do areálu ZŠ

Kontrola úkolů z KD č.23

- 1) **úkol trvá**, zástupce investora Double Triangle zajistí úklid a odvoz zbylého materiálu po přeložce kanalizace
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel v místě nájezdu do stávající trafostanice zbuduje snížené obrubníky pro zavážení transformátorů do objektu

Kontrola úkolů z KD č.20

- 1) splněno, Sdružení Werner Hüttner-provedl definitivní vyústění kabelů pro nové VO v rámci OK po dokončení montáže všech obrubníků

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hrmečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

III. Další postup prací

- dokončení pokládky obrubníků
- dokončení pokládky konstrukčních vrstev
- dokončení chodníků
- dokončení VO
- pokládka živice

IV. Nové úkoly

- 1) GP v rámci AD upraví PD v místě stávajícího přechodu pro chodce v ulici Kollárova tak, aby stávající chodník pokračoval v napojení na nově budovaný v rámci OK
- 2) zhotovitel na základě úpravy PD dle bodu IV./1) provede obrubníky a sadové úpravy
- 3) zhotovitel osadí nové žulové silniční obrubníky v místě stávajícího přechodu pro chodce v ulici Kollárova pod svahem až ke stávající uliční vpusti
- 4) zhotovitel osadí nové žulové silniční obrubníky v místě nové kanalizační šachty v ulici Stará Kysibelská okolo do svahu

Další kontrolní den se bude konat v úterý **11.4.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 4.4.2017

Obdrželi:

Michal Sakař
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota
Werner Hüttner

michal.sakar@eurovia.cz
l.gavlas@mmkv.cz
deraha@me.com
slapa@kv.pragoprojekt.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
ing.arch.bokota@gmail.com
werner@huttner.cz

zhotovitel Petr Stingl petr.stingl@eurovia.cz zhotovitel
správce komunikace
koordinátor BOZP
projektant OK
I.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
projektant Double Triangle
dodavatel VO

