



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.27

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova
ze dne: 11.4.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - omluveni
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - p.Petr Deraha
- za Sdružení Werner Hüttner-veřejné osvětlení-montáž,správa,údržba,výstavba, servis,Pozorka 92, 362 21 Nejdek - p.Werner Hüttner
- za správce zeleně: SLP K.Vary, U solivarny 2, 360 01 K.Vary - Ing.Miroslav Kučera

I. Prohlídka stavby

- provádí se pokládka obrubníků
- provádí se konstrukční vrstvy vozovky OK
- dokončena kabeláž pro VO

II. Kontrola úkolů z KD č.26

- 1) splněno, GP v rámci AD upravil PD v místě stávajícího přechodu pro chodce v ulici Kollárova
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel na základě úpravy PD dle bodu IV./1) provede obrubníky a sadové úpravy
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel osadí nové žulové silniční obrubníky v místě stávajícího přechodu pro chodce v ulici Kollárova pod svahem až ke stávající uliční vpusti
- 4) splněno, zhotovitel osadil nové žulové silniční obrubníky v místě nové kanalizační šachty v ulici Stará Kysibelská okolo do svahu

Kontrola úkolů z KD č.25

- 4) **úkol trvá**, splněno, zhotovitel zahájil pokládku „balené“ od 10.4.2017

Kontrola úkolů z KD č.23

- 1) **úkol trvá**, zástupce investora Double Triangle zajistí úklid a odvoz zbylého materiálu po přeložce kanalizace
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel v místě nájezdu do stávající trafostanice zbuduje snížené obrubníky pro zavážení transformátorů do objektu

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hrmečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

III. Další postup prací

- dokončení pokládky obrubníků
- dokončení pokládky konstrukčních vrstev
- pokládka živice

IV. Nové úkoly

- 1) SLP provede zdravotní řez všech stromů v místech nových sloupů VO
- 2) zhotovitel osadí betonové „půlkruhy“ v okolí stávajících stromů v ulici Stará Kysibelská ve směru od nového silničního obrubníku ve vzdálenosti nejméně 1m od kmene stromu.
- 3) SLP provede odborný „obsyp“ s vyspárováním ke kmenům stávajících stromů v ulici Stará Kysibelská
- 4) Sdružení Werner Hüttner-veřejné osvětlení.... provede demontáž stávajícího stožáru VO při původním přechodu v ulici Kollárova

Další kontrolní den se bude konat v úterý **18.4.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 11.4.2017

Obdrželi:

Míchal Sakař
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota
Werner Hüttner

michal.sakar@eurovia.cz
l.gavlas@mmkv.cz
deraha@me.com
slapa@kv.pragoprojekt.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
ing.arch.bokota@gmail.com
werner@huttner.cz

zhotovitel Petr Stingl petr.stingl@eurovia.cz zhotovitel
správce komunikace
koordinátor BOZP
projektant OK
1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
projektant Double Triangle
dodavatel VO

