



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.28.

stavební akce:

**„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“**  
ze dne: 10.9.2015

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frydl, p.Podařil
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Keřová 6, 360 07 K.Vary - p.Rubín

p.Dundovič  
p.Rumlana

### I. Prohlídka stavby

- provádí se VP na silnoproudých rozvodech

### II. Kontrola úkolů z KD č.25

- 2) splněno, provozovatel prověří funkčnost optického kabelu O2 v 6NP pro možnost jeho odpojení-přepojení

#### Kontrola úkolů z KD č.22

- 3) splněno, zhotovitel slaboproudé části začistí olištování odpadu vody z klimajednotky ve 3NP na chodbě

#### Kontrola úkolů z KD č.20

- 1) splněno, zhotovitel slaboproudé části provede nové hlavní rozvody slaboproudu na chodbách v 5NP namísto v kancelářích (z důvodu železobetonových stěn a trámů v kancelářích stavebního úřadu)

#### Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel silnoproudé části jako VP provede výměnu nevyhovujícího stávajícího hlavního přívodního kabelu do rozvaděče a nahradí ho novým kabelem AYKY-3 3x240+120

#### Kontrola úkolů z KD č.9

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKy na všech chodbách

#### Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) plněno, provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

### III. Další postup prací

- dokončující práce
- práce na hlavním přívodním kabelu

### IV. Nové úkoly

- 1) nové úkoly nebyly zadány

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Další KD se bude konat ve čtvrtek **17.9.2015** od **9:00** hodin se srazem ve **velké zasedací místnosti** ve 3NP.

Zapsal: Uhlik 10.9.2015

Obdrželi: Pavel Frydl

Pavel Rubín

Jan Benda

Ing.Daniel Riedl

Ing.Jindřiška Gallová

Ing.Soňa Křepelová

Petr Vaňkát

Marián Rumlana

Ing.Ivan Černý

[frydl@lemonta.cz](mailto:frydl@lemonta.cz)

[rubinprojekt@seznam.cz](mailto:rubinprojekt@seznam.cz)

[benda@3mar.cz](mailto:benda@3mar.cz)

[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)

[j.galova@mmkv.cz](mailto:j.galova@mmkv.cz)

[s.krepelova@mmkv.cz](mailto:s.krepelova@mmkv.cz)

[p.vankat@mmkv.cz](mailto:p.vankat@mmkv.cz)

[m.rumlana@mmkv.cz](mailto:m.rumlana@mmkv.cz)

[cernyivanpl@atlas.cz](mailto:cernyivanpl@atlas.cz)

zhotovitel - silnoproudé části

projektant - silnoproudé části

projektant - slaboproudé části

vedoucí odboru rozvoje a investic

vedoucí odboru vnitřních věcí

provozovatel objektu MM2

vedoucí odboru informačních technologií

provozovatel informačních sítí

koordinátor BOZP