



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce rozvodů pitné vody“
ze dne: 6.8.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za zhotovitele: Instalace KV s.r.o., Sedlecká 757/4, 360 10 Karlovy Vary - p.Hönl p.Vaníčková
- za projektanta: Rudolf Bárta, KPK, Na Průhoně 11, 360 06 Karlovy Vary - omluven (dovolená)

I. Prohlídka stavby

- prováděny rozvody vody v pravé části objektu
- prováděny obklady

II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) jako VP zhotovitel provede opravu HAVÁRIE kanalizace ve výměníku - splněno
- 2) jako VP zhotovitel provede opravu HAVÁRIE kanalizace na WC imobilních v 1NP - splněno
- 3) jako VP zhotovitel provede nové obklady a rozvody vody a odpadu v podatelně - splněno
- 4) jako VP zhotovitel provede změnu osazení umyvadla pro personál v kantýně - splněno
- 5) jako VP zhotovitel provede opravu obkladů v „kuchyňce fitka“ v 6NP - splněno
- 6) jako VP zhotovitel provede nové odpady pro sprchový kout ve „fitku“ v 6NP - splněno
- 7) jako VP zhotovitel provede opravu obkladů u dvojdřezu v kantýně - splněno
- 8) jako VP zhotovitel provede opravu stávající odpadu ve výměníku - splněno
- 9) zhotovitel provede montáž nových rozvodů vody v kantýně tak, aby v pondělí 28.7.2014 mohlo dojít k úklidu a zprovoznění bufetu v úterý 29.7.2014 - splněno.
- 10) zhotovitel bude provádět obklady v kantýně až o víkendu 2. a 3.8.2014 - splněno
- 11) zhotovitel doplní nové obklady na WC vzor Rako UNIVERSAL 512 20x25 šedý s tím, že v případě potřeby bude dořezáván na stejný rozměr jako stávající obklad - plněno
- 12) zhotovitel doplní nové obklady do kanceláří vzor Rako UNIVERSAL 820 20x25 béžový - plněno

III. Další postup prací

- dokončení nových rozvodů vody v pravé části objektu
- provedení demontáže stávajících rozvodů v garážích
- provedení nových rozvodů vody v garážích
- zednické práce - začištění, omítky, malby, obklady
- odvoz sutí

IV. Nové úkoly

- 1) jako VP zhotovitel opraví podlahu ve sprše v kantýně
- 2) jako VP zhotovitel provede opravu průsaku vody ze stávajícího vedení požární vody u hydrantů ve 3 NP
- 3) jako VP zhotovitel opraví umyvadlo ve skladu ve 2 NP (m.č.124) včetně obkladu
- 4) jako VP zhotovitel odstraní 2 ks „gaigrů“ na stoupačce stávající kanalizace ve skladu DSA v 1 NP (světlík)
- 5) jako VP zhotovitel provede uzávěry stávajících rozvodů vody v předsíni vstupu do skladu DSA v 1 NP

Poslední KD se bude konat ve středu **20.8.2014 v 7:30 hodin** se srazem ve vestibulu objektu.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 6.8.2014

Obdrželi: Horst Hönl
Rudolf Bárta
Ing.Soňa Křepelová

instalace.kv@iol.cz
bartakpk@centrum.cz
s.krepelova@mmkv.cz

zhotovitel
projektant
provozovatel

