

## Stavba : „Karlovy Vary, Revitalizace kolem Hlávkovy ulice“

*Zápis z kontrolního dne stavby č.3 dne 4.9.2014*

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby. Probíhá pokládka drenáže v ulici Smetanova, překládka sítí – Telecom, ČEZ (subdodavatel.) a udrž.práce na zařízení VaK.
- 2) Investor požaduje předložení povolení přechodného dopravního značení a povolení uzavírky komunikace. – trvá úkol z minulého KD.
- 3) V místě napojení Dvořákovy ulice do Hlávkovy nebudou prozatím prováděny práce, které zahrnují demolice nově provedených povrchů (zámková dlažba, asfalt.povrch, žul. obrubníky). Projektant přehodnotí možnost jiného řešení, které by zachovalo tyto nově položené povrchy.

Zapsal : Ing.Sakařová

