



ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“ ze dne:12.3.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií:odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frydl, p.Podařil p.Rumlana, p.Dundovič
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Cempírek
- za subdodavatele: ICS – systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary - p.Stejskal
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 45, 360 09 K.Vary - p.Rubín, p.Benda

I. Prohlídka stavby

- provádí se bourací práce-drážkování, průrazy pro silnoproudé rozvody a rozvaděče v kancelářích a na chodbách ve 3NP
- provádí se hrubá montáž kabelových rozvodů silnoproudých v kancelářích a na chodbách ve 3NP
- provádí se montáž zásuvek v místnostech ve 3NP
- provádí se drážkování pro slaboproudé rozvody v kancelářích a na chodbách ve 3NP

II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) **plněno**, zhotovitel v místech, kde nebude moci provést zasekání nových rozvodů do zdiva (betonové překlady, nosníky apod.) osadí jako VP kabelové žlaby, které se následně zakryjí SDK
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel provede nové silnoproudé rozvody pro „velkou zasedačku“ ve 3NP vždy z vnějšku stěn, tedy z kanceláří a dvorní části.
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel veškeré původní instalační silnoproudé i slaboproudé krabice, které nejsou funkční, demontuje a zednický začistí
- 4) **splněno**, zhotovitel osadí provizorní osvětlení na boční schodiště
- 5) **úkol trvá**, provozovatel informačních technologií zajistí demontáž původní telefonní ústředny a dořeší její uskladnění na MM1
- 6) **úkol trvá**, provozovatel informačních technologií odstěhuje z „rakovny“ veškeré nepoužívané zařízení a uskladní je na MM1
- 7) **splněno**, provozovatel objektu instaluje na podlahu výtahu „starý koberec“ k ochraně při stěhování a ostatní stavební činnosti
- 8) **splněno**, provozovatel objektu ochrání stěny výtahu (kartonové desky, igelity) k ochraně při stěhování a ostatní stavební činnosti
- 9) **plněno**, provozovatel objektu tam, kde to bude nutné pro instalaci nových silových rozvodů, demontuje garnyže a následně je připevní do stropu
- 10) **splněno**, zhotovitel jako PV osadí silovou zásuvku do kanceláře číslo 225 ve 3NP

Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede montáž datové dvojzásuvky na chodbě při vstupu do prostoru „technických průkazů“ ve 2NP

III. Další postup prací

- provádění bouracích prací ve 3 a 4NP
- montáž silnoproudých rozvodů ve 3 a 4NP
- montáž slaboproudých rozvodů ve 3 a 4NP
- zednické začistění nových rozvodů ve 3NP
- stěhování kanceláří ve 4NP

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel silnoproudé části nebude provádět zednické začistění nových rozvodů do definitivní kontroly, zda v drážkách nechybí k přiložení ještě nějaký slaboproudý kabel (např. zabezpečení objektu, požární hlásiče, datové rozvody apod.).
- 2) zhotovitel silnoproudé části nových rozvodů nebude provádět osazení zásuvek do zdiva v místě meziokenních sloupků, z důvodu množství výztuže železobetonové konstrukce.
- 3) zhotovitel silnoproudé části nových rozvodů provede osazení nových zásuvek do podparapetních žlabů, kabelový přívod bude zasekán pod omítku dle PD /viz. bod IV., odst. 2) tohoto záznamu/.
- 4) zhotovitel slaboproudé části nových rozvodů provede osazení nových datových zásuvek v kancelářích vedle silnoproudých.
- 5) zhotovitel slaboproudé části nových rozvodů provede nový rozvod k datovým zásuvkám v kancelářích v roštu při podlaze.

- 6) provozovatel informačních technologií ve spolupráci s provozovatelem objektu zajistí u firmy ALCOM revizi stávajících rozvodů EZS, revizi stávajících čidel a celého systému.
- 7) provozovatel informačních technologií ve spolupráci s provozovatelem objektu a firmou ALCOM rozhodnou o možnosti přemístění čidel popř. rozvodů EZS dle nových potřeb po provedené revizi dle bodu IV., odst. 6/ tohoto záznamu.
- 8) provozovatel objektu zahájí stěhování kanceláří ve 4NP ve 12 týdnu pro další postup prací

Další KD se bude konat ve čtvrtek **19.3.2015** od **9:00** hodin se srazem ve **vestibulu objektu**.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík12.3.2015





ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

PRESENČNÍ LISTINA Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“

ze dne: 12.3.2015

PŘÍJMENÍ a JMÉNO	ORGANIZACE	☎ / 📱	PODPIS
UHLÍK Zdeněk	MMK-VRI	725 533 323	
VANOUŠ PĚTR	MMKV	725 533 332	
RUTILENA TÁBIAU	MMKV OH	602 461 552	
Dundovic Marek	MMKV OIT	725 533 330	
RUBIN PAVEL	P. RUBIN - -ELEKTROPROJ.	602 100 577	
BEMDA JAN	ZMARSYSTEMS s.r.o.	737 505 582	
CEMPÍREK MAROSLAV	DUOTERRA	424 323 670	
Štejskal Roman	LCS - K.V.	603 514 927	
KOPELOVA' Jan	MM - OVV	725 533 292	
Podaril	Lemonta		
FZIDL Pavel	LEMONTA s.r.o.	604 154 265	