



ústředna 35 3 118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“

ze dne: 3.8.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Nevšimal J.
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš p.Dotzauerová
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková

I. Prohlídka stavby

- provedena výměna oken v objektu 1 stupně
- provádí se omítky na objektu 1 stupně

II. Kontrola úkolů z KD č.2.

- 1) splněno, zhotovitel na objektu 1 stupně umístí pod izolant chráničku pro pozdější přepojení vzdušného vedení datových kabelů
- 2) splněno, provozovatel zajistí prodloužení přívodního kabelu pro „zvonění“ v objektu 1 stupně

Kontrola úkolů z KD č.1.

- 2) splněno, provozovatel prověří funkčnost všech kabelových vedení na jednotlivých objektech
- 3) splněno, provozovatel předloží poslední revizi hromosvodu na všech objektech
- 4) splněno, zhotovitel nacení nové svislé rozvody hromosvodu na všech objektech
- 5) splněno, provozovatel prověří stávající el. rozvody pro venkovní osvětlení vstupu
- 7) úkol trvá, zhotovitel provede orámování stávající plastiky na štítu objektu 1 stupně z izolantu 10 cm

III. Další postup prací

- demontáž a montáž oken na objektu 2 stupně
- vyzdívky meziokenních pilířů na objektu 2 stupně
- zednické začíštění, omítky a malby ve třídách v objektu 1 stupně

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel odstraní z oken objektu tělocvičny mříže a tyto předá provozovateli
- 2) zhotovitel předloží provozovateli nabídku na aplikaci „nano nátěru antivandal“ na nové omítky
- 3) provozovatel zajistí nové osazení čidla KT na štítu objektu 2 stupně
- 4) zhotovitel zpracuje dle požadavku provozovatele nabídku na provedení omítek se zvýšeným obsahem pigmentu
- 5) zhotovitel předloží vzorník na provedení mozaiky nového soklu
- 6) provozovatel určí barvy vnitřních látkových rolet dle vzorníku zhotovitele

Poznámka: zhotovitel nepožaduje po provozovateli zajištění posunutí začátku školního roku

Další kontrolní den se bude konat v pondělí **10.8.2015 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 3.8.2015

Obdrží: Ing.Karel Navšimal
Mgr.Monika Preňková
Ing.Ivan Černý
Ing.Roman Gajdoš

karel.nevsimal@3xN.cz zhotovitel
prenkova@zskomenskeho-kv.cz ředitelka ZŠ
cernyivanpl@atlas.cz koordinátor BOZP
gprojekt@gprojekt.cz projektant

