

Stavba : „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor“

Zápis z kontrolního dne stavby č.4 dne 16.7.2014

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby. Probíhají práce na zateplování atriá, práce na venkovních fasádách (sokly, stavba lešení, odstranění parapetů a omítek) a práce na zateplování půd.
- 2) K dnešnímu dni jsou zatepleny všechny prostory půd, ve kterých byla použita foukaná izolace.
- 3) Na základě informace zhotovitele o zatékání do střech a špatném stavu některých klempířských konstrukcí (oplechování, falcovaná krytina) , projednal investor tuto skutečnost s odborem majektu MM. Žádá tímto zhotovitele, aby zmapoval a označil místa, kde dochází k zatékání. Zhotovitel předloží cenovou nabídku na opravy – jednotkové ceny. Rozsah prací bude následně upřesňován a vzájemně odsouhlasen po postupném zpřístupňování jednotlivých částí střechy (lešení).
- 4) Zhotovitel zapůjčí řediteli školy vzorníky k odsouhlasení barevnosti fasády.

Zapsal : Ing.Sakařová



Stavba : „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor“

Zápis z kontrolního dne stavby č.3 dne 11.7.2014

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby. Probíhají práce na zateplování atriá, práce na venkovních fasádách (sokly, stavba lešení, odstranění parapetů a omítek) a práce na zateplování půd.
- 2) Investor požaduje odrezivění a nátěr plynového potrubí jdoucího po fasádě budovy v atriu. V případě, že tyto práce nejsou součástí nabídky, bude předmětem víceprací.
- 3) Investor projednal s TO MM úpravu chodníku (rozšíření v místě styku oplocení x budova), včetně úpravy oblouku křižovatky tak, aby došlo k jeho rozšíření. Provedení prací zajistí TO.
- 4) Zhotovitel upozornil investora na skutečnost, že v některých místech střechou zatéká.

Zapsal : Ing.Sakařová

