

Stavba : „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská”

Zápis z kontrolního dne č.4 dne 30.3.2015

Přítomni : viz prezenční listina

Proběhla prohlídka stavby a bylo konstatováno:

- 1) Byly ukončeny práce na přeložce horkovodu, včetně zásypů.
- 2) Trvá úkol na provedení sond zastropení kolektoru (před restaurací), kde nejsou prostory přístupné.
- 3) Investor informoval (mailem) předsedy SVJ o rozsahu prováděných prací a vyzval je ke zvážení možnosti oprav jejich přístupových cest z vlastních prostředků. Oprava těchto chodníků není předmětem prací ve vnitrobloku a jejich velice špatný povrch a nerovnosti mohou být důvodem k následnému špatnému odtékání srážek. V případě jejich zájmu zpracuje zhotovitel cenové nabídky pro jednotlivé vchody.
- 4) Odvodňovací žlábků u jednotlivých přístupových cest ke vchodům budou mírně posunuty (cca 10 – 20 cm), protože v místech jejich umístění dle PD byl zjištěn kolektor. Jejich výškové umístění v těchto místech by nebylo možné.
- 5) Opěrná zeď z gabionů musela být mírně posunuta z důvodu existence podzemních kabelů.


Zapsal : Ing.Sakařová



Prezenční listina

Stavba „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská“

Kontrolní den : 30. 7. 2015

Jméno a příjmení	Organizace, sídlo Kontakt – mail adresa	Podpis
Touša Bobkovéj	Videst, s.r.o.	
JITKA SAKAŘOVÁ	PH - OR1	