

ZÁPIS

z kontrolního dne č.4 (**KD4**), který se konal na stavbě označené jako: „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“ dne 24.11.2016 (čtvrtek) od 9:30 hod.

Přítomni: dle presenční listiny.

Cíl jednání: kontrola průběhu stavby

Smlouva o dílo: 2016 – 00053/ORI ze dne 14.10.2016

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075

Pojmy:

AD autorský dozor (projektant)

TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)

PD projektová dokumentace

Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

- 2/1 Vybourání betonu pod dlažbou.
KD3 – trvá úkol zpracování změnového listu na vícepráce (potvrzení projektantem).
KD4 - dtto
- 2/2 Odstranění hydroizolace a broušení betonu.
KD3 – trvá úkol zpracování změnového listu zhotovitelem na méněpráce.
KD4 – zhotovitel předložil změnový list objednateli ke schválení.
- 2/3 Mostní uzávěr.
KD 3 – trvá úkol zpracování změnového listu zhotovitelem.
KD4 - zhotovitel předložil změnový list objednateli ke schválení.
- 2/5 Ukončení hydroizolace na římsových částech.
KD3 – trvá úkol pro projektanta - zpracování nového detailu ukončení hydroizolace. Trvá úkol pro zhotovitele – zpracování změnového listu.
KD4 – projektant zpracoval detail ukončení hydroizolace; zhotovitel předložil změnový list objednateli ke schválení.
- 2/6 Projektant prověří kotvení příložných desek na římsách mostovky.
KD3 – úkol trvá. KD4 – úkol trvá.
- 2/7 Projektant prověří těsnost spáry mezi příložnými deskami a tělem římsy a případně navrhne její utěsnění.
KD3 – úkol trvá. KD 4 – úkol trvá.
- 3/2 Zhotovitel přizve před zahájením pokládky asfaltových pásů projektanta ke kontrole podkladu (provedení penetrace fabionů, vyspravení hrubých nerovností podkladu, odstranění nepřilnavých pásů původní hydroizolace).
KD4 – kontrola byla provedena. Po natavení pásů byly zjištěny místní vady v natavení pásů v ploše i na svislých částech izolační vany. Zhotovitel provede opravy. Po osazení nerezových lišt na okrajích vany a před pokládkou geotextilie přizve projektanta a TDS ke kontrole provedených prací.

Nové úkoly a informace: nejsou

POZNÁMKA:

Zhotovitel na stavbě nepracoval z důvodu počasí (teplot pod +5°C, déšť), které neumožňovalo provádění stavebních prací – práce s materiály na bázi cementu a vody, hydroizolační práce.

Přerušení prací:

od 7.11. do 10.11.2016 – tj. 4 dny

11.11., 14.11.19.11. – tj. 3 dny

(provedeny zápisy do stavebního deníku).

Příští kontrolní den se bude konat 1.12.2016 (čtvrtek) od 9:30 hod. se srazem účastníků v místě stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace ze 24.11.2016

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary






Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní



PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.4 **(KD4)**, který se konal na stavbě označené jako: „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“ dne 24.11.2016 (čtvrtek) od 9:30 hod.

Jméno	Organizace	e - mail	Podpis
FRANČIŠEK	odbor rozvoje a investic		
KOČOUREK	Magistrát města K. Vary	f.kocourek@mumk.vz.cz	
J.ČI' SÁRA	BAUING K.V. S.R.O.	SARA@BAUING.CZ	
Petr Kayler	BAUING K.V. S.R.O.	kayler@bauing.cz	
Janek Štěpánek	BOZP	stepmar@seznam.cz	
MILENA NAVRÁTILOVÁ	PONTIKA S.V.O.	navratilova@pontika.cz	



Fotografie0071.jpg



Fotografie0073.jpg



Fotografie0074.jpg



Fotografie0077.jpg