



ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.5.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“ ze dne: 26.3.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frydl, p.Podařil p.Rumlana, p.Dundovič
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Smažík,
- za subdodavatele: ICS – systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary - p.Stejskal, p.Sladký, p.Mülheim
- za subdodavatele: EFOS, Efektivní Osvětlování, Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa - p.Svárovský, p.Zatloukal
- za subdodavatele: FAGERHULT, Kubáňho 16, 811 04 Bratislava - p.Kotík
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 45, 360 09 K.Vary - p.Rubín, p.Benda

I. Prohlídka stavby

- provádí se zednické začištění nových rozvodů silnoproudu v kancelářích ve 4NP
- provádí se malby v kancelářích a na chodbách ve 3NP
- provádí se montáž zásuvek silnoproudu v kancelářích a rozvaděčů na chodbách ve 4NP
- provádí se montáž zásuvek slaboproudu v kancelářích ve 4NP

II. Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel po dohodě s provozovatelem provede rekonstrukci el. rozvodů v jídelně od 15.6. do 5.7.2015
- 2) **úkol trvá**, provozovatel si v této době zajistí jiný způsob výdeje stravy
- 3) **splněno**, provozovatel prověří možnosti výměny kabeláže a čidel pro EZS
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel osadí reproduktory „vnitřního rozhlasu“ v kancelářích (na WC) 3W a na chodbách 6W
- 5) **úkol trvá**, provozovatel ve spolupráci s firmou ALCOM určí, které zařízení a kabely nepoužívané v rámci EZS se demontují a odstraní (především v RACKOVNě 111)
- 6) **úkol trvá**, zhotovitel osadí v RACKOVNě 328 klimatizační jednotku s čerpadlem nad dveře a venkovní část pod oknem do dvora. Odvod vody bude pod stropem na chodbě v plastové liště.
- 7) **úkol trvá**, provozovatel IT ve spolupráci se zhotovitelem upřesní harmonogram přepojování počítačové sítě ze staré na novou
- 8) **úkol trvá**, zhotovitel v RACKOVNě 111 a 311 provede novou kabeláž do lišt (z důvodu značné prašnost při provádění drážkování), zároveň osadí rošty s větší kapacitou.
- 9) **úkol trvá**, zhotovitel staré telefonní rozvody (i pro FAX) odpojí, umrtví, popř. demontuje
- 10) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede nové rozvody mezi RACKOVNAMI místo mikrotrubiček kabely 3 x 24 vláken (typ kabelů před dodáním nejprve odsouhlasí vedoucí provozovatele počítačové sítě – **byl odsouhlasen typ SXKO-CLT-OS-LSOH CLT Solarix 4-24vl**)
- 11) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP v RACKOVNě 111 osadí nové vnitřní protipožární dveře 90 (SUBTERRA)
- 12) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede dodání a montáž ETHERNET kabelu kategorie 6 mezi RACKOVNAMI (cca 690 bm)

Kontrola úkolů z KD č.2

- 5) splněno, provozovatel informačních technologií zajistí demontáž původní telefonní ústředny a dořeší její uskladnění na MM1- stěhování 30.3.2015
- 6) **úkol trvá**, provozovatel informačních technologií odstěhuje z RACKOVNy 111 veškeré nepoužívané zařízení a uskladní je na MM1

Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede montáž datové dvojzásuvky na chodbě při vstupu do prostoru „technických průkazů“ ve 2NP

III. Další postup prací

- zednické začištění nových rozvodů v kancelářích a na chodbách ve 4NP, včetně opravy maleb
- montáž silnoproudých rozvodů ve 4NP
- montáž slaboproudých rozvodů ve 4NP
- zednické začištění nových rozvodů v kancelářích a na chodbách ve 4NP
- oprava maleb v kancelářích a na chodbách ve 4NP
- stěhování kanceláří

IV. Nové úkoly

- 1) GP a provozovatel informačních technologií upřesní počet a druh kabelů pro propojení mezi RACKOVNAMI dle bodu II/KD č. 4/12.
- 2) zhotovitel upraví plastové rošty slaboproudých rozvodů při podlaze v jednotlivých kancelářích u stoupaček ÚT tak, aby nebyla vidět kabeláž.
- 3) zhotovitel připraví k odsouhlasení vzorové provedení začištění roštů slaboproudých rozvodů pod radiátory ÚT
- 4) zhotovitel silnoproudých rozvodů provede kabeláž na chodbách cca 30 cm pod stropem z důvodu souběhu slaboproudých rozvodů.
- 5) zhotovitel slaboproudých rozvodů bude dbát zvýšené opatrnosti při montáži svých rozvodů na chodbách tak, aby nenarušil nové silnoproudé rozvody vedoucí do jednotlivých kanceláří.
- 6) zhotovitel silnoproudých rozvodů bude osazovat nová svítidla v kancelářích závěsná s cílem zlepšit rovnoměrnost osvětlení prostor.
- 7) zhotovitel silnoproudých rozvodů provede po demontáži stávajícího osvětlení chodeb instalaci provizorního osvětlení pro podvečerní úklid.

UPOZORNĚNÍ: zhotovitel, který bude provádět práce o víkendech, musí tento požadavek nahlásit provozovateli objektu MM 2 (Ing.Křepelová 725 533 292) **nejpozději vždy ve čtvrtek!!!** pro zajištění vrátného

Další KD se bude konat ve čtvrtek **2.4.2015** od **9:00** hodin se srazem ve **vestibulu objektu.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 26.3.2015

Obdrželi: Pavel Frýdl
Petr Smažík
Pavel Rubín
Jan Benda
Ing.Jindřiška Gallová
Ing.Soňa Křepelová
Petr Vaňkát
Marián Rumlena
Ing.Ivan Černý

fryd@lemonta.cz
psmazik@subterra.cz
rubinprojekt@seznam.cz
benda@3mar.cz
j.gallova@mmkv.cz
s.krepelova@mmkv.cz
p.vankat@mmkv.cz
m.rumlana@mmkv.cz
cernyivanpl@atlas.cz

zhotovitel - silnoproudé části
zhotovitel - slaboproudé části
projektant - silnoproudé části
projektant - slaboproudé části
vedoucí odboru vnitřních věcí
provozovatel objektu MM2
vedoucí odboru informačních technologií
provozovatel informačních sítí
koordinátor BOZP

