



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.5.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“
ze dne: 17.8.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Nevšimal J.
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš, p.Křesina p.Dotzauerová
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková

I. Prohlídka stavby

- provádí se demontáž a montáž oken na objektu 2 stupně
- provádí se vyzdívky meziokenních pilířů na objektu 2 stupně
- provádí se začištění a malby stěn ve třídách v objektu 1.stupně

II. Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) splněno, zhotovitel doplní oplechování izolantu pod plastikou ve štítu objektu 1 stupně
- 2) úkol trvá, zhotovitel natře dvířka el. rozvaděče ve fasádě objektu 1 stupně ve stejné barvě fasády
- 3) úkol trvá, zhotovitel na ostatních objektech doplní na el rozvaděče ve fasádě dvířka, která jej zakryjí

II. Kontrola úkolů z KD č.3.

- 1) úkol trvá, zhotovitel odstraní z oken objektu tělocvičny mříže a tyto předá provozovateli
- 2) splněno, zhotovitel předloží provozovateli nabídku na aplikaci „nano nátěru antivandal“ na nové omítky
- 4) úkol trvá, zhotovitel zpracuje dle požadavku provozovatele nabídku na provedení omítek se zvýšeným obsahem pigmentu
- 6) splněno, provozovatel určí barvy vnitřních látkových rolet dle vzorníku zhotovitele

III. Další postup prací

- demontáž a montáž oken na objektu 2 stupně
- vyzdívky meziokenních pilířů na objektu 2 stupně
- zednické začištění, omítky a malby ve třídách v objektu 2 stupně
- montáž izolantu na objektu 2 stupně
- aplikace omítky na objektu 2 stupně

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede sokly všech objektů ve vybraném provedení (Schiefergrau (břidlice šedá)
- 2) zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu 1.stupně ve vzoru 154A
- 3) zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu družiny ve vzoru 153A
- 4) zhotovitel dodá a osadí rolety zatemňující v objektu 2.stupně ve vzoru 565B
- 5) zhotovitel demontuje nefunkční el. rozvaděč u objektu družiny

Další kontrolní den se bude konat v pondělí **24.8.2015 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 17.8.2015

Obdrželi: Ing.Karel Navšimal
Mgr.Monika Preňková
Ing.Ivan Černý
Ing.Roman Gajdoš

karel.nevsimal@3xN.cz zhotovitel
prenkova@zskomenskeho-kv.cz ředitelka ZŠ
cernvivanpl@atlas.cz koordinátor BOZP
gprojekt@gprojekt.cz projektant

