

ZÁPIS

z kontrolního dne č.5 (KD5) ve věci stavby označené jako: „Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“, který se konal dne 1.12.2016 (čtvrtek) od 10:00 hod. v budově Magistrátu města Karlovy Vary na odboru rozvoje a investic.

Přítomni: dle presenční listiny, p.Martin Štěpánek omluven

Cíl jednání: kontrola průběhu stavby

Smlouva o dílo: 2016 – 00053/ORI ze dne 14.10.2016
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075

Pojmy:

AD autorský dozor (projektant)
TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)
PD projektová dokumentace

Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

- 2/1 Vybourání betonu pod dlažbou.
KD3 – trvá úkol zpracování změnového listu na vícepráce (potvrzení projektantem).
KD4 – dtto
KD5 – změnový list (č.1) je zpracován a potvrzen zhotovitelem AD i TDS.
Komentář: jedná se o vícepráce ve výši 106 169,54 Kč bez DPH. Úkol dále nesledovat.
- 2/2 Odstranění hydroizolace a broušení betonu.
KD3 – trvá úkol zpracování změnového listu zhotovitelem na méněpráce.
KD4 – zhotovitel předložil změnový list (č.2) objednateli ke schválení.
KD5 – ZL 2 potvrdil zhotovitel, AD i TDS. Méněpráce činí 142 445,45 Kč (dilatační mostní uzávěr, broušení betonových konstrukcí, přesuny sutě, odstranění asfaltových pásů). Úkol dále nesledovat.
- 2/3 Mostní uzávěr.
KD3 – trvá úkol zpracování změnového listu zhotovitelem.
KD4 - zhotovitel předložil změnový list objednateli ke schválení.
KD5 – viz text u bodu 2/2. Úkol pod bodem 2/3 dále nesledovat.
- 2/5 Ukončení hydroizolace na římsových částech.
KD3 – trvá úkol pro projektanta - zpracování nového detailu ukončení hydroizolace. Trvá úkol pro zhotovitele – zpracování změnového listu.
KD4 – projektant zpracoval detail ukončení hydroizolace; zhotovitel předložil změnový list objednateli ke schválení.
KD5 – vyčíslení nákladů je součástí ZL2, vícepráce činí 74 010,20 Kč bez DPH, v tom: lože pod dlažby z kameniva v tl. vrstvy nad 100 do 150 mm, montáž krycí nerezové lišty včetně tmelení, obroušení a nátěr stávajícího mostního uzávěru, přesuny hmot, vyspravení stávající hydroizolační vrstvy před pokládkou nové vrstvy. Úkol dále nesledovat.
- 2/6 Projektant prověří kotvení příložných desek na římsách mostovky.
KD3 – úkol trvá. KD4 – úkol trvá. KD5 – úkol trvá.
- 2/7 Projektant prověří těsnost spáry mezi příložnými deskami a tělem římsy a případně navrhne její utěsnění.
KD3 – úkol trvá. KD 4 – úkol trvá. KD5 – úkol trvá.
- 3/2 Zhotovitel přizve před zahájením pokládky asfaltových pásů projektanta ke kontrole podkladu (provedení penetrace fabionů, vyspravení hrubých nerovností podkladu, odstranění nepřilnavých pásů původní hydroizolace).
KD4 – kontrola byla provedena. Po natavení pásů byly zjištěny místní vady v natavení pásů v ploše i na svislých částech izolační vany. Zhotovitel provede opravy. Po osazení nerezových lišt na okrajích vany a před pokládkou geotextilie přizve projektanta a TDS ke kontrole provedených prací.
KD5 – úkol trvá

Nové úkoly a informace: nejsou

POZNÁMKY:

- Změnové listy objednatel finančně vypořádá po dokončení stavby.
- Zhotovitel na stavbě nepracoval z důvodu počasí (teplot pod +5°C, déšť), které neumožňovalo provádění stavebních prací – práce s materiály na bázi cementu a vody, hydroizolační práce.

Přerušení prací:

od 7.11. do 10.11.2016 – tj. 4 dny

11.11., 14.11., 19.11. – tj. 3 dny

28.11. – 30.11. – tj. 3 dny

1.12. – tj. 1 den

(provedeny zápisy do stavebního deníku).

Příští kontrolní den se bude konat 8.12.2016 (čtvrtek) od 9:30 hod. se srazem účastníků v místě stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Přílohy:

- presenční listina

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Martin Štěpánek
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní


Statutární město
KARLOVY VARY
(14)





PRESENČNÍ LISTINA


z kontrolního dne č.5 (KD5) ve věci stavby označené jako: „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“, který se konal dne 1.12.2016 (čtvrtek) od 10:00 hod. v budově Magistrátu města Karlovy Vary na odboru rozvoje a investic.

Jméno	Organizace	e - mail	Podpis
-------	------------	----------	--------

František KOCOLÍREK	odbor rozvoje a investic Magistrát města K. Vary	f.kocourek@muvv.cz	
------------------------	---	--------------------	---

Karel DVOŘÁK	Deltafor plus	dvorak@deltafor.cz	
-----------------	---------------	--------------------	---

JIRÍ SÁRA	BAUNIG KV s.r.o.	sara@baunig.cz	
-----------	------------------	----------------	---

JAN PROCHÁZKA	PONTIKA s.r.o.	prochazka@pontika.cz	
---------------	----------------	----------------------	---
