



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.6.

stavební akce:

„NRMP - Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“

EDS 233D015001015

ze dne: 21.8.2015

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - omluveni
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - p.Frous
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - omluveni

### I. Prohlídka stavby

- dokončen spojovací chodník mezi jídelnou a spojovací chodbou
- proveden spojovací chodník mezi spojovací chodbou a tělocvičnou
- provádí se montáž stěn SDK v objektu 2 stupně
- provádí se vnitřní omítky po bourání v objektu 2 stupně

### II. Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede osazení příček napraží ze SDK k zakrytí stávajících el. rozvodů a trámů původních vybouraných příček v objektu 2 stupně
- 2) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede venkovní zednické začištění dozdívek vybouraných oken na objektu 2 stupně

#### Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) úkol trvá, zhotovitel předloží k odsouhlasení dílenský výkres zábradlí pro rampy s uvedením dilatací
- 2) úkol trvá, zhotovitel projedná s dodavatelem technologie výtahu dilataci mezi stěnou tubusu výtahu a stávající stěnou objektu 2 stupně
- 3) splněno, zhotovitel jako VP osadí dva acodreny nově budovaného chodníku mezi spojovací chodbou a tělocvičnou k odvodnění

#### Kontrola úkolů z KD č.3

- 3) úkol trvá, zhotovitel jako VP zajistí výrobu zámků do nově osazovaných dveří dle „generálního klíče“, včetně dodávky 25 ks standartních klíčů ke každému novému zámku

#### Kontrola úkolů z KD č.2

- 2) úkol trvá, zhotovitel provede montáž izolantu přístaveb s přesahem cca 50 cm na stěny stávajícího objektu 2 stupně

#### Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) úkol trvá, zhotovitel provede vysvahování stráně před objektem 1. stupně tak, aby se nemusela provádět opěrná zídka nového přístupového chodníku

### III. Další postup prací

- provedení vnitřních instalací WC imobilní v objektu 2 stupně
- zateplení přístaveb k objektu 2 stupně (WC imobilní, tubus výtahu)
- obklady a dlažby na WC imobilní v objektu 1 stupně

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel urychleně dokončí venkovní kanalizaci před objektem 2 stupně a dokončí pokládku betonové dlažby před vstupem do ZŠ
- 2) zhotovitel provede ihned hrubý úklid všech prostor
- 3) zhotovitel na WC imobilní v objektu 1 stupně odstraní plastový parapet okna a nový provede z obkladu

Další kontrolní den se bude konat mimořádně ve středu **26.8.2015 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

INFORMACE: před zahájením školního roku se uskuteční mimořádný kontrolní den stavby v pondělí **31.8.2015 v 8:30 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 21.8.2015

Obdržel: Bc.Martin Frous  
Mgr.Poula  
Ing.Martin Kopta  
Ing.Jan Dušek

**frous@fhstav.cz** zhotovitel  
**poula@zskvarv.cz** ředitel ZŠ  
**kopta@ksi.cz** koordinátor BOZP  
**dusek@bpo.cz** projektant

