



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.6.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“
ze dne: 24.8.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Nevšimal J.
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš p.Dotzauerová
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková

I. Prohlídka stavby

- provádí se demontáž a montáž oken na objektu 2 stupně
- provádí se vyzdívky meziokenních pilířů na objektu 2 stupně
- provádí se začišťování a malby stěn ve třídách v objektu 2 stupně
- provádí se aplikace izolantu na objektu 2 stupně

II. Kontrola úkolů z KD č.5

- 1) úkol trvá, zhotovitel provede sokly všech objektů ve vybraném provedení (Schiefergrau (břidlice šedá)
- 2) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu 1 stupně ve vzoru 154A
- 3) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu družiny ve vzoru 153A
- 4) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety zatemňující v objektu 2 stupně ve vzoru 565B
- 5) úkol trvá, zhotovitel demontuje nefunkční el. rozvaděč u objektu družiny

Kontrola úkolů z KD č.4

- 2) úkol trvá, zhotovitel natře dvířka el. rozvaděče ve fasádě objektu 1 stupně ve stejné barvě fasády
- 3) úkol trvá, zhotovitel na ostatních objektech doplní na el rozvaděče ve fasádě dvířka, která jej zakryjí

II. Kontrola úkolů z KD č.3.

- 1) úkol trvá, zhotovitel odstraní z oken objektu tělocvičny mříže a tyto předá provozovateli
- 4) splněno, zhotovitel zpracuje dle požadavku provozovatele nabídku na provedení omítek se zvýšeným obsahem pigmentu

III. Další postup prací

- demontáž a montáž oken na objektu 2 stupně
- vyzdívky meziokenních pilířů na objektu 2 stupně
- zednické začišťování, omítky a malby ve třídách v objektu 2 stupně
- montáž izolantu na objektu 2 stupně
- aplikace omítky na objektu 2 stupně

IV. Nové úkoly

- 1) GP zpracuje detail oplechování nového izolantu a stávající aplíkové stěny na objektu tělocvičny
- 2) provozovatel zajistí demontáž zabezpečovacího zařízení na štítu objektu tělocvičny
- 3) zhotovitel bude provádět výměnu oken ve vestibulu pouze po domluvě s ředitelkou ZŠ zásadně mimo školní výuku

Další kontrolní den se bude konat v pondělí **31.8.2015 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 24.8.2015

Obdrželi: Ing.Karel Navšimal

Mgr.Monika Preňková

Ing.Ivan Černý

Ing.Roman Gajdoš

karel.nevsimal@3xN.cz zhotovitel

prenkova@zskomenskeho-kv.cz ředitelka ZŠ

cernyivanpl@atlas.cz koordinátor BOZP

gprojekt@gprojekt.cz projektant

