

Zápis z kontrolního dne stavby Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli

č.6

Projekt: " Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli "

Datum: 10. 9. 2015

Místo konání: Staveniště Karlovy Vary, ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli.

Přítomní viz prezenční listina.

Termín příštího KD: 17. 9. 2015 v 8:00 hod.

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznesl jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

		Zodpovídá	Termín
Průběžně	BOZP – nebyl hlášen žádný pracovní úraz.	Koordinátor BOZP	
Průběžně	BOZP – zhotovitel zajišťuje vzájemnou informovanost se subdodavatelem o rizicích na staveništi.	Videst	
Průběžně	Prováděné práce jsou v souladu s platnou PD.	TDI	
4-3	Zhotovitel informoval občany o následujících dopravních omezeních.	Videst	
4-5	Bude dohodnuta trasa přístupu a možnost zastavení vozidel do mateřské školy. Byl dohodnutý přístup do MŠ stavenišťem.	TDI-ředitelka MŠ	
5-1	Projektantka zhotoviteli upřesnila „nášlapy a nájezdy“ v obrubnicích a to Janáčkova – 584, 779 a místo pro kontejnery v křižovatce s ul. Fibichova východní chodník.	Videst - projektant	
<u>Nové body:</u>			
6-1	Je dřívější požadavek občanů z bloku domů 767 – 772 v ul. Fibichova, zachovat pěšinu – tj. vybudovat chodník od severního konce tlumící stěny v ul. Frimlova k domu čp. 772 v ul. Fibichova a tam se napojit na sávající chodník. Vzhledem ke stavebním aktivitám v této lokalitě: „Zrušení příkopu, vyrovnání terénu“ a „Obnovení pěšiny“ se přítomní dohodli tímto zabývat a projektantka navrhne řešení.	TDI, projektant a Videst	

			
6-2	<p>„Zrušení dlažby a sušáků“ za blokem domů 767 – 772 v ul. Fibichova TDI navrhuje zvažít ponechání sušáků (konzultace s občany).</p>	TDI, projektant a Videst	
6-3	<p>TDI upozorňuje, že část jižního chodníku v křižovatce Fibichova X Závodu Míru je proveden sousední stavbou.</p> 	TDI, projektant a Videst	
6-4	<p>TDI upozorňuje zhotovitele na výškové nerovnosti zámkové dlažby vůči obrubníku (ul. Janáčkova komunální odpad č.p. 718 a 778)</p> 	TDI a Videst	
6-5	<p>Koordinátor BOZP upozornil zhotovitele na dodržování předpisů BOZP na staveništi (absence přílby v pracovní zóně bagru), náprava byla provedena ihned.</p>	Videst	



Přílohy: Prezenční listina, HMG stavby
Zapsal: Martin Štěpánek, TDI a BOZP



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

Prezenční listina z kontrolního dne stavby
Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul.
Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli
č.6

Datum: 10. 9. 2015

Místo konání: Karlovy Vary, ul. Fibichova, Janáčkova

Přítomní:

JMÉNO	ORGANIZACE	TEL. Č.	E-MAIL	PODPIS
Bozděch Karel	VIDEST s.r.o.	603 158 887	bozdech@videst.cz	
Golkovský Tomáš	VIDEST s.r.o.	731 650 022	tomas.golkovsky@videst.cz	
Havlíková Olga	Projektant	777 282 002	havlikova.o@seznam.cz	
Sakařová Jitka	MM-ORI	725 533 324	j.sakarova@mmkv.cz	
Štěpánek Martin	MM-ORI	737 058 047	stepmar@seznam.cz	
URBÁŇEK	VIDEST	731 441 893		