



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.6

stavební akce:

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“
ze dne: 7.8.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - omluven
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - omluven
- za zhotovitele: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 Chodov - Bc.Daniela Koniasová, Ing.Petr Bursík
- za koordinátora KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Martin Kopta
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - omluven

I. Prohlídka stavby

- vrtání svislých zápor

II. Kontrola úkolů z KD č.5

- 1) splněno, zhotovitel vzhledem k prodloužení termínu dokončení požádal příslušný úřad o prodloužení uzavírky MK

III. Další postup prací

- dokončení vrtání svislých zápor
- provedení bednění pro a výztuže betonáž „železobetonového trámu“

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel oznámí odboru dopravy MM termín pro uzavírku komunikace Kvapilova z důvodu stěhování vrtné soupravy po skončení prací
- 2) GP upřesnění zásyp „převázky“ (opěrné zdi) ze strany komunikace po skončení vrtných prací

Další kontrolní den se bude konat v **pondělí 14.8.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 7.8.2017

Obdrželi:

Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.Luboš Gavlas
Ing.Miroslav Kučera
Ing.Stanislav Vonka
Ing.Martin Kopta
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
Daniela Koniasová
Ing.Petr Bursík

c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
l.gavlas@mmkv.cz
m.kucera@slpkv.cz
vonka@ksi.cz
kopta@ksi.cz
postmaster@geologie-vylita.cz
koniasova@ctbas.cz
bursik@rocknet.cz

1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
správce komunikace
ředitel SLP
projektant
koordinátor BOZP
hydrogeologický dozor
zhotovitel
subdodavatel

