



ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.7.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“

ze dne: 9.4.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Dundovič
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podářil
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Cempírek
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 45, 360 09 K.Vary - p.Rubín

I. Prohlídka stavby

- provádí se hrubá montáž kabelových rozvodů slaboproudých v kancelářích v 5NP
- provádí se zednické začištění nových rozvodů silnoproudu v kancelářích v 5NP
- provádí se malby v kancelářích ve 4NP a v 5NP
- provádí se montáž zásuvek slaboproudu v kancelářích ve 4NP a v 5NP

II. Kontrola úkolů z KD č.6

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede montáž dvou kabelů mezi rozvaděči ROS1 a UPS ve 4NP
- 2) **splněno**, GP provede opravu PD dle všech uskutečněných změn
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede osazení tlačítka při hlavním vstupu TOTAL STEP pro vypnutí záložního zdroje nouzové osvětlení

Kontrola úkolů z KD č.5

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel upraví plastové rošty slaboproudých rozvodů při podlaze v jednotlivých kancelářích u stoupaček ÚT tak, aby nebyla vidět kabeláž.
- 3) **splněno**, zhotovitel připraví k odsouhlasení vzorové provedení začištění roštů slaboproudých rozvodů pod ÚT

Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel po dohodě s provozovatelem provede rekonstrukci el. rozvodů v jídelně od 15.6. do 5.7.2015
- 2) **úkol trvá**, provozovatel si v této době zajistí jiný způsob výdeje stravy
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel osadí reproduktory „vnitřního rozhlasu“ v kancelářích (na WC) 3W a na chodbách 6W
- 8) **úkol trvá**, zhotovitel v RACKOVNĚ 111 a 311 provede novou kabeláž do lišt (z důvodu značné prašnost při provádění drážkování), zároveň osadí rošty s větší kapacitou.
- 10) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede nové rozvody mezi RACKOVNAMI místo mikrotrubiček kabely 3 x 24 vláken (typ kabelů před dodáním nejprve odsouhlasí vedoucí provozovatele počítačové sítě – **byl odsouhlasen typ SXKO-CLT-OS-LSOH CLT Solarix 4-24vl**)
- 11) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP v RACKOVNĚ 111 osadí nové vnitřní protipožární dveře 90 (SUBTERRA)
- 12) **splněno**, zhotovitel jako VP provede dodání a montáž ETHERNET kabelu kategorie 6 mezi RACKOVNAMI

Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede montáž datové dvojjzásuvky na chodbě při vstupu do prostoru „technických průkazů“ ve 2NP

III. Další postup prací

- zpětné stěhování kanceláří z 5NP do 3NP
- montáž osvětlení v kancelářích a na chodbách ve 2NP, 3 NP a 4 NP
- zednické začištění a malby na chodbách a v kancelářích v 5NP

IV. Nové úkoly

- 1) GP prověří, či součástí je dodávka ROS 1 a ROS 2
- 2) provozovatel informačních technologií naorganizuje aktivaci dokončené sítě informačních teologií před zpětným stěhováním kanceláří
- 3) provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech
- 4) provozovatel zajistí přikrytí již nově instalované technologie a zařízení při výměně oken v RACKOVNÁCH

INFORMACE: od 9.4.2015 do 31.5.2015 bude probíhat výměna oken na chodbách a WC do dvorní části objektu!!!

Další KD se bude konat ve čtvrtek **16.4.2015** od **9:00** hodin se srazem ve **vestibulu objektu.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 9.4.2015

Obdrží: Pavel Frýdl
Petr Smažík
Pavel Rubín
Jan Benda
Ing.Jindřiška Gallová
Ing.Soňa Křepelová
Petr Vaňkát
Marián Rumlena
Ing.Ivan Černý

frydl@lemonta.cz
psmazik@subterra.cz
rubinprojekt@seznam.cz
benda@3mar.cz
j.gallova@mmkv.cz
s.krepelova@mmkv.cz
p.vankat@mmkv.cz
m.rumlana@mmkv.cz
cernyivanpl@atlas.cz

zhotovitel - silnoproudé části
zhotovitel - slaboproudé části
projektant - silnoproudé části
projektant - slaboproudé části
vedoucí odboru vnitřních věcí
provozovatel objektu MM2
vedoucí odboru informačních technologií
provozovatel informačních sítí
koordinátor BOZP

