

Stavba : „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská”

Zápis z kontrolního dne č.7 dne 20.4.2015

Přítomni : viz prezenční listina

Proběhla prohlídka stavby a bylo konstatováno:

- 1) Byl prověřen stav zastropení kolektoru před restaurací. Zjištěné otvory budou překryty kari sítí a přebetonovány.
- 2) Probíhají jednání se SVJ ohledně soukromých přístupových cest ke vchodům.
- 3) S projektantem bude projednána možnost osazení schodišťových stupňů na přístupové cestě na rohu před objektem čp.752. Z důvodu zjištění kolektoru v malé hloubce pod úrovní terénu není možné snížit niveletu cesty a vychází zde poměrně velký spád. Následně bude rozhodnuto, zda budou osazeny stupně, nebo bude ponechána cesta ve sklonu.
- 4) Práce probíhají v souladu s předloženým hmg prací.

Zapsal : Ing.Sakařová

