



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.7.

stavební akce:

„NRMP - Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“

EDS 233D015001015

ze dne: 26.8.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Dušek
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - p.Frous
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - omluven

I. Prohlídka stavby

- dokončuje se WC imobilní v objektu 1 stupně
- provádí se omítky v objektu 2 stupně
- zahájeny práce na výměně vstupních dveří v objektu 1 a 2 stupně

II. Kontrola úkolů z KD č.6

- 1) splněno, zhotovitel dokončí venkovní kanalizaci před objektem 2 stupně a dokončí pokládku betonové dlažby před vstupem do ZŠ
- 2) splněno, zhotovitel provede ihned hrubý úklid všech prostor
- 3) úkol trvá, zhotovitel na WC imobilní v objektu 1 stupně odstraní plastový parapet okna a nový provede z obkladu

Kontrola úkolů z KD č.5

- 1) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede osazení příček napraží ze SDK k zakrytí stávajících el. rozvodů a trámů původních vybouraných příček v objektu 2 stupně
- 2) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede venkovní zednické začištění dozdívek vybouraných oken na objektu 2 stupně

Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) úkol trvá, zhotovitel předloží k odsouhlasení dilenský výkres zábradlí pro rampy s uvedením dilatací
- 2) úkol trvá, zhotovitel projedná s dodavatelem technologie výtahu dilataci mezi stěnou tubusu výtahu a stávající stěnou objektu 2 stupně

Kontrola úkolů z KD č.3

- 3) úkol trvá, zhotovitel jako VP zajistí výrobu zámků do nově osazovaných dveří dle „generálního klíče“, včetně dodávky 25 ks standartních klíčů ke každému novému zámku

Kontrola úkolů z KD č.2

- 2) úkol trvá, zhotovitel provede montáž izolantu přístaveb s přesahem cca 50 cm na stěny stávajícího objektu 2 stupně

Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) úkol trvá, zhotovitel provede vysvahování straně před objektem 1. stupně tak, aby se nemusela provádět opěrná zídka nového přístupového chodníku

III. Další postup prací

- montáž vstupních dveří v objektech 1 a 2 stupně
- provedení vnitřních instalací WC imobilní v objektu 2 stupně
- zateplení přístaveb k objektu 2 stupně (WC imobilní, tubus výtahu)

IV. Nové úkoly

- 1) GP zpracuje detail ukotvení zábradlí ramp
- 2) GP zpracuje detail umístění splachování na WC imobilní
- 3) zhotovitel ihned provede generální úklid všech veřejně přístupných prostor v areálu školy a odstraní veškerý stavební materiál

Další kontrolní den se bude konat mimořádně ve středu **2.9.2015 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

INFORMACE: před zahájením školního roku se uskuteční mimořádný kontrolní den stavby v pondělí **31.8.2015 v 8:30 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 26.8.2015

Obdrželi: Bc.Martin Frous
Mgr.Poula
Ing.Martin Kopta
Ing.Jan Dušek

frous@fhstav.cz zhotovitel
poula@zskvary.cz ředitel ZŠ
kopta@ksi.cz koordinátor BOZP
dusek@bpo.cz projektant

