



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.7.

stavební akce:

## „Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“ ze dne: 31.8.2015

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Nevšimal J.
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš p.Dotzauerová
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková
- za koordinátora BOZP: Ing. Ivan Černý, Na hraně 52, 312 00 Plzeň - Ing.Černý

### I. Prohlídka stavby

- provádí se aplikace izolantu na objektu 2 stupně
- provádí se začištění a malby stěn ve třídách v objektu 2 stupně
- provádí se aplikace vnějších omítek na objektu 2 stupně

### II. Kontrola úkolů z KD č.6

- 1) splněno, GP zpracuje detail oplechování nového izolantu a stávající kopilitové stěny na objektu tělocvičny
- 2) úkol trvá, provozovatel zajistí demontáž zabezpečovacího zařízení na štítu objektu tělocvičny
- 3) plněno, zhotovitel bude provádět výměnu oken ve vestibulu po domluvě s ředitelkou ZŠ zásadně mimo školní výuku

### Kontrola úkolů z KD č.5

- 1) splněno, zhotovitel provede sokly všech objektů ve vybraném provedení (Schiefergrau (břidlice šedá)
- 2) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu 1 stupně ve vzoru 154A
- 3) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu družiny ve vzoru 153A
- 4) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety zatemňující v objektu 2 stupně ve vzoru 565B
- 5) úkol trvá, zhotovitel demontuje nefunkční el. rozvaděč u objektu družiny

### Kontrola úkolů z KD č.4

- 2) úkol trvá, zhotovitel natře dvířka el. rozvaděče ve fasádě objektu 1 stupně ve stejné barvě fasády
- 3) úkol trvá, zhotovitel na ostatních objektech doplní na el rozvaděče ve fasádě dvířka, která jej zakryjí

### II. Kontrola úkolů z KD č.3.

- 1) úkol trvá, zhotovitel odstraní z oken objektu tělocvičny mříže a tyto předá provozovateli

### III. Další postup prací

- začištění a malby stěn v učebnách, kabinetech a WC v objektu 2 stupně
- aplikace vnějších omítek na objektu 2 stupně

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede určená opatření k zajištění bezpečnosti dětí při zahájení nového školního roku
- 2) provozovatel bude informovat všechny své zaměstnance a žáky o probíhajících stavebních pracích a dodržování zákazu vstupu na lešení a za vyznačené prostory
- 3) zhotovitel provede na WC v objektu druhého stupně opravu obkladů u nových plastových oken, nebo olejový nátěr

Další kontrolní den se bude konat v pondělí 7.9.2015 od 9:00 hodin se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 31.8.2015

Obdržel: Ing.Karel Navšimal  
Mgr.Monika Preňková  
Ing.Ivan Černý  
Ing.Roman Gajdoš

[karel.nevsimal@3xN.cz](mailto:karel.nevsimal@3xN.cz) zhotovitel  
[prenkova@zskomenskeho-kv.cz](mailto:prenkova@zskomenskeho-kv.cz) ředitelka ZŠ  
[cernyvivanpl@atlas.cz](mailto:cernyvivanpl@atlas.cz) koordinátor BOZP  
[gprojekt@gprojekt.cz](mailto:gprojekt@gprojekt.cz) projektant

