

**Zápis z kontrolního dne stavby Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli**  
**č.7**

**Projekt:** "Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli "

**Datum:** 17. 9. 2015


**Místo konání:** Staveniště Karlovy Vary, ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli.

**Přítomní viz prezenční listina.**

**Termín příštího KD:** 24. 9. 2015 v 8:00 hod.

*Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.*

|          |   | Zodpovídá                | Termín |
|----------|---|--------------------------|--------|
| Průběžně | BOZP – nebyl hlášen žádný pracovní úraz.  | Koordinátor BOZP         |        |
| Průběžně | BOZP – zhotovitel zajišťuje vzájemnou informovanost se subdodavateli o rizicích na staveništi.  | Videst                   |        |
| Průběžně | Prováděné práce jsou v souladu s platnou PD.  | TDI                      |        |
| 4-3      | Zhotovitel informoval občany o následujících dopravních omezeních.  | Videst                   |        |
| 4-5      | Bude dohodnuta trasa přístupu a možnost zastavení vozidel do mateřské školy. <u>Byl dohodnutý přístup do MŠ stavenišťem.</u>  | TDI-ředitelka MŠ         |        |
| 5-1      | Projektantka zhotoviteli upřesnila „nášlapy a nájezdy“ v obrubnicích a to Janáčkova – 584, 779 a místo pro kontejnery v křižovatce s ul. Fibichova východní chodník.  | Videst - projektant      |        |
| 6-1      | Je dřívější požadavek občanů z bloku domů 767 – 772 v ul. Fibichova, zachovat pěšinu – tj. vybudovat chodník od severního konce tlumící stěny v ul. Frimlova k domu čp. 772 v ul. Fibichova a tam se napojit na sávající chodník. Vzhledem ke stavebním aktivitám v této lokalitě: „Zrušení příkopu, vyrovnání terénu“ a „Obnovení pěšiny“ se přítomní dohodli tímto zabývat a projektantka navrhne řešení. | TDI, projektant a Videst | Trvá   |

|     |   |                          |      |
|-----|---|--------------------------|------|
|     |   |                          |      |
| 6-2 | <p>„Zrušení dlažby a sušáků“ za blokem domů 767 – 772 v ul. Fibichova .....TDI navrhuje zvážít ponechání sušáků (konzultace s občany).</p>  | TDI, projektant a Videst | Trvá |
| 6-3 | <p>TDI upozorňuje, že část jižního chodníku v křižovatce Fibichova X Závodu Míru je proveden sousední stavbou.</p>                     | TDI, projektant a Videst |      |
| 6-4 | <p>TDI upozorňuje zhotovitele na výškové nerovnosti zámkové dlažby vůči obrubníku (ul. Janáčkova komunální odpad č.p. 718 a 778)</p>  | TDI a Videst             | Trvá |
| 6-5 | <p>Koordinátor BOZP upozornil zhotovitele na dodržování předpisů BOZP na staveništi (absence přílby v pracovní zóně bagru), náprava byla provedena ihned.</p>   | Videst                   |      |



**Nové body:**



|     |  |                            |  |
|-----|--|----------------------------|--|
| 7-3 |    | Videst, projektant,<br>TDI |  |
|     | <p>Byl dohodnutý způsob ošetření dilatačních spár betonového podlaží tak, aby se spáry neprokreslily do nové živičné vrstvy.</p> |                            |  |
|     |  |                            |  |

**Přílohy:** Prezenční listina, HMG stavby  
**Zapsal:** Martin Štěpánek, TDI a BOZP










STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

**Prezenční listina z kontrolního dne stavby**  
**Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul.**  
**Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli**  
**č.7**

**Datum:** 17.9. 2015

**Místo konání:** Karlovy Vary, ul. Fibichova, Janáčkova

**Přítomní:**

| JMÉNO           | ORGANIZACE    | TEL. Č.            | E-MAIL                    | PODPIS  |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------|---|
| Bozděch Karel   | VIDEST s.r.o. | 603 158 887        | bozdech@videst.cz         |    |
| Golkovský Tomáš | VIDEST s.r.o. | 731 650 022        | tomas.golkovsky@videst.cz |    |
| Havlíková Olga  | Projektant    | 777 282 002        | havlikova.o@seznam.cz     |    |
| Sakařová Jitka  | MM-ORI        | 725 533 324        | j.sakarova@mmkv.cz        |   |
| Štěpánek Martin | MM-ORI        | 737 058 047        | stepmar@seznam.cz         |  |
| <i>UŘBÁREK</i>  | <i>VIDEST</i> | <i>731 441 893</i> |                           |  |
|                 |               |                    |                           |   |
|                 |               |                    |                           |   |
|                 |               |                    |                           |   |
|                 |               |                    |                           |   |
|                 |               |                    |                           |   |
|                 |               |                    |                           |   |
|                 |               |                    |                           |   |