

Stavba : „Karlovy Vary, ZŠ 1.máje - zajištění energetických úspor“

Zápis z kontrolního dne stavby č.7 dne 8.8.2014

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby.
- 2) Objednatel provedl dne 5.8. kontrolu dokončených prací na fasádě v atriu a souhlasil s demontáží lešení. V současné době zbývá v atriu k dokončení pultová střecha (z pohledu E), omítky na přístavbě, sokl v celé části atria, oplechování bloků, napojení svodů a pokládka demontované zámkové dlažby.
- 3) Byla provedena montáž lešení na uliční části budov, severní pohled. Probíhají práce na zateplování půd (pokládka izolace, záklop) a čištění fasády z ul. kpt.Jaroše, demontáž oplechování na severní fasádě.
- 4) Investor žádá zhotovitele o předložení povolení k záboru (lešení severní fasáda).
- 5) Budou zahájena jednání mezi investorem a zhotovitelem, která upřesní rozsah prováděných oprav na fasádách, které nebudou zateplovány.

Zapsal : Ing.Sakařová

