

## Stavba : „Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy”

*Zápis z kontrolního dne č.7 dne 14.11.2016*

Přítomni : viz prezenční listina

Proběhla prohlídka stavby, na základě které byly konstatovány následující skutečnosti :

- 1) Probíhají práce na chodníku vlevo směr Tuhnice. Jsou položeny zastávkové a silniční obrubníky , je vybetonován autobusový záliv a proveden ostrůvek na přechodu.
- 2) Tvar autobusového zálivu (do oblouku) vyvolává pochybnosti o správnosti vytyčení a směru obrubníků. Bude provedeno kontrolní měření .
- 3) Dne 15.11.2016 proběhne zkouška (busem) ke zjištění, zda nebude při zajíždění autobusů vznikat mezi nástupní hranou a schůdky autobusu mezera.
- 4) Dne 10.11.2016 v nočních hodinách došlo k propadu komunikace v zasypané rýze u kanalizační šachty. Následně bylo zjištěno, že pod cca 60 cm vrstvou komunikace je vzduchová kaverna velikosti cca 2 x 2 m a hloubky cca 1,5 m. Místo bylo zajištěno a opraveno.






Zapsal : Ing.Sakařová



# Prezenční listina

Stavba „ Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy “

Kontrolní den .....5.7.14.11.2016.....

Jméno a příjmení	Organizace, sídlo Kontakt – mail adresa	Podpis
JAN BORYSEK	WI REALINVEST s.r.o.	
DEUSHIY	MMCC	
HEIHAI	HKS	
BRKOUA	PGT	
SAKAEVA	KK - OPI	

## Stavba : „Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy”

*Zápis z kontrolního dne č.8 dne 21.11.2016*

Přítomni : viz prezenční listina

Proběhla prohlídka stavby, na základě které byly konstatovány následující skutečnosti :

- 1) Probíhají práce na chodníku vlevo směr Tuhnice. Byla odfrézována asfaltová vrstva komunikace a probíhá pokládka asfaltového povrchu.
- 2) Bylo provedeno kontrolní zaměření autobusového zálivu geodetem. Rozpory v zaměření budou předmětem dalšího jednání.
- 3) Dne 15.11.2016 proběhla zkouška nástupní hrany zálivu autobusem. Musely být částečně přeloženy zastávkové obrubníky včetně silničních obrubníků na výjezdu. Dojde k posunutí autobusového přístřešku a reklamního válce.

Zapsal : Ing.Sakařová



## Prezenční listina

Stavba „Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy“

Kontrolní den *č.ř. 21. 11. 2016*

Jméno a příjmení	Organizace, sídlo Kontakt – mail adresa	Podpis
<i>ŠANKAŘOVÁ</i>	<i>99 - OR 1</i>	<i>[Signature]</i>
<i>BORUSEK</i>	<i>W REALINVEST S.R.O.</i>	<i>[Signature]</i>
<i>HEJL</i>	<i>Progoprojekt a.s. KV</i>	<i>[Signature]</i>
<i>BRUSIL</i>	<i>MMK</i>	<i>[Signature]</i>