

Stavba : „Karlovy Vary, Revitalizace kolem Hlávkovy ulice“

Zápis z kontrolního dne stavby č.8 dne 9.10.2014

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby. Probíhá pokládka obrubníků, sanace komunikace, pokládka odvodnění, ochrana sítí, VO.
- 2) Z důvodu nevhodného navržení umístění sloupů VO v místě parkovacích stání (viz PD) dojde ke změně v počtu (původně 2 sloupy, realizovány budou 3 sloupy) a umístění sloupů tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné nasvícení celé Smetanovy ulice.

Zapsal : Ing.Sakařová

