



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.8.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“ ze dne: 7.9.2015

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Nevšimal J.
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš p.Dotzauerová
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková
- za koordinátora BOZP: Ing. Ivan Černý, Na hraně 52, 312 00 Plzeň - Ing.Černý

#### I. Prohlídka stavby

- provádí se zakládání izolantu na objektu tělocvičny a vestibulu
- dokončuje se začíštění a malby stěn ve třídách v objektu 2 stupně
- provádí se aplikace vnějších omítek na objektu 2 stupně

#### II. Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) splněno, zhotovitel provede určená opatření k zajištění bezpečnosti dětí při zahájení nového školního roku
- 2) splněno, provozovatel bude informovat všechny své zaměstnance a žáky o probíhajících stavebních pracích a dodržování zákazu vstupu na lešení a za vyznačené prostory
- 3) splněno, zhotovitel provede na WC v objektu druhého stupně opravu obkladů u nových plastových oken, nebo olejový nátěr

#### Kontrola úkolů z KD č.6

- 2) splněno, provozovatel zajistí demontáž zabezpečovacího zařízení na štítu objektu tělocvičny

#### Kontrola úkolů z KD č.5

- 2) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu 1 stupně ve vzoru 154A
- 3) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu družiny ve vzoru 153A
- 4) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety zatemňující v objektu 2 stupně ve vzoru 565B
- 5) úkol trvá, zhotovitel demontuje nefunkční el. rozvaděč u objektu družiny

#### Kontrola úkolů z KD č.4

- 2) úkol trvá, zhotovitel natře dvířka el. rozvaděče ve fasádě objektu 1 stupně ve stejné barvě fasády
- 3) úkol trvá, zhotovitel na ostatních objektech doplní na el rozvaděče ve fasádě dvířka, která jej zakryjí

#### II. Kontrola úkolů z KD č.3.

- 1) úkol trvá, zhotovitel odstraní z oken objektu tělocvičny mříže a tyto předá provozovateli

#### III. Další postup prací

- aplikace izolantu na objektu tělocvičny a stupně
- aplikace vnějších omítek na objektu 2 stupně
- výměna oken na objektu tělocvičny

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel průběžně seřídí již nově osazená okna na objektu 2 stupně
- 2) zhotovitel na schodišti 2 stupně opraví uražené rohy v omítce i v olejovém nátěru

Další kontrolní den se bude konat v pondělí **14.9.2015 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 7.9.2015

Obdrží: Ing.Karel Navšimal [karel.nevsimal@3xN.cz](mailto:karel.nevsimal@3xN.cz) zhotovitel  
Mgr.Monika Preňková [prenkova@zskomenskeho-kv.cz](mailto:prenkova@zskomenskeho-kv.cz) ředitelka ZŠ  
Ing.Ivan Černý [cernyivanpl@atlas.cz](mailto:cernyivanpl@atlas.cz) koordinátor BOZP  
Ing.Roman Gajdoš [gprojekt@gprojekt.cz](mailto:gprojekt@gprojekt.cz) projektant

