

Zápis z kontrolního dne stavby Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli
č.8

Projekt: "Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli "

Datum: 24. 9. 2015

Místo konání: Staveniště Karlovy Vary, ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli.

Přítomní viz prezenční listina.


Termín příštího KD: 1. 10. 2015 v 8:00 hod.

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

| Bod č. | Text | Zodpovídá | Termín |
|--------|---|--------------------------|----------|
| 1 | BOZP – nebyl hlášen žádný pracovní úraz. | Koordinátor BOZP | Průběžně |
| 2 | BOZP – zhotovitel zajišťuje vzájemnou informovanost se subdodavateli o rizicích na staveništi. | Videst | Průběžně |
| 3 | Prováděné práce jsou v souladu s platnou PD. | TDI | Průběžně |
| 4-3 | Zhotovitel informoval občany o následujících dopravních omezeních. | Videst | |
| 4-5 | Bude dohodnuta trasa přístupu a možnost zastavení vozidel do mateřské školy. <i>Byl dohodnutý přístup do MŠ stavenišťem.</i> | TDI-ředitelka MŠ | |
| 5-1 | Projektantka zhotoviteli upřesnila „nášlapy a nájezdy“ v obrubnicích a to Janáčkova – 584, 779 a místo pro kontejnery v křižovatce s ul. Fibichova východní chodník. | Videst - projektant | |
| 6-1 | Je dřívější požadavek občanů z bloku domů 767 – 772 v ul. Fibichova, zachovat pěšinu – tj. vybudovat chodník od severního konce tlumící stěny v ul. Frimlova k domu čp. 772 v ul. Fibichova a tam se napojit na sávající chodník. Vzhledem ke stavebním aktivitám v této lokalitě: „Zrušení příkopu, vyrovnání terénu“ a „Obnovení pěšiny“ se přítomní dohodli tímto zabývat a projektantka navrhne řešení. | TDI, projektant a Videst | Trvá |

| | | | |
|-----|---|--------------------------|------|
| |  | | |
| 6-2 | <p>„Zrušení dlažby a sušáků“ za blokem domů 767 – 772 v ul. FibichovaTDI navrhuje zvažít ponechání sušáků (konzultace s občany).</p> | TDI, projektant a Videst | Trvá |
| 6-3 | <p>TDI upozorňuje, že část jižního chodníku v křižovatce Fibichova X Závodu Míru je proveden sousední stavbou.</p>  | TDI, projektant a Videst | |
| 6-4 | <p>TDI upozorňuje zhotovitele na výškové nerovnosti zámkové dlažby vůči obrubníku (ul. Janáčkova komunální odpad č.p. 718 a 778)</p>  | TDI a Videst | Trvá |
| 6-5 | <p>Koordinátor BOZP upozornil zhotovitele na dodržování předpisů BOZP na staveništi (absence přílby v pracovní zóně bagru), náprava byla provedena ihned.</p> | Videst | |

| | | | |
|-----|---|--------------|--|
| |  | | |
| 7-1 | <p>Vzhledem k nestabilnímu betonovému potěru na hydroizolaci topného kanálu v ul Janáčkova, zhotovitel provede přebetonování v místě křížení s chodníkem cca 6 m².</p>  | Videst | |
| 7-2 | <p>TDI upozorňuje zhotovitele na čtyřdenní skluz oproti HMG v pokládce dlažby v oblasti ul. Fibichova II. Etapa.</p>  | TDI - Videst | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------------|--|
| 7-3 |  <p data-bbox="252 638 1061 698">Byl dohodnutý způsob ošetření dilatačních spár betonového podloží tak, aby se spáry neprokreslily do nové živičné vrstvy.</p> | Videst, projektant, TDI | |
| Nové body: | | | |
| 8-1 | Nejsou žádné. | TDI | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Přílohy: Prezenční listina, HMG stavby
Zapsal: Martin Štěpánek, TDI a BOZP











STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

Prezenční listina z kontrolního dne stavby
Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul.
Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli
č.8

Datum: 24. 9. 2015

Místo konání: Karlovy Vary, ul. Fibichova, Janáčkova

Přítomní:

| JMÉNO | ORGANIZACE | TEL. Č. | E-MAIL | PODPIS |
|-----------------|---------------|-------------|--|---|
| Bozděch Karel | VIDEST s.r.o. | 603 158 887 | bozdech@videst.cz |  |
| Golkovský Tomáš | VIDEST s.r.o. | 731 650 022 | tomas.golkovsky@videst.cz |  |
| Havlíková Olga | Projektant | 777 282 002 | havlikova.o@seznam.cz |  |
| Sakařová Jitka | MM-ORI | 725 533 324 | j.sakarova@mmkv.cz |  |
| Štěpánek Martin | MM-ORI | 737 058 047 | stepmar@seznam.cz |  |
| Urbášek | VIDEST s.r.o. | 731 441 893 | urbasek@videst.cz jiurbek2@seznam.cz |  |
| Jaroslav Franc | VIESPA | 725065770 | Franc.Salyda@seznam.cz |  |
| M. KVIČERA | SLP K.V. | 602582424 | INFO@SLPKV.CZ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |