



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.8

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“

ze dne: 26.8.2016

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - omluven
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, 360 04 - Ing.Nevšimal K.
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, Mgr.Fiala
- za koordinátora BOZP: Petr Dostál, Chebská 27/17, 351 01 Františkovy Lázně - p.Dostál

I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž izolantu na objektu II.stupně
- provádí se stěrky na objektu II.stupně
- provádí se omítky na objektu II.stupně

II. Kontrola úkolů z KD číslo 7

- 1) úkol trvá, zhotovitel na základě požadavku provozovatele jako VP provede zateplení stěn vstupů do objektu I.stupně, II.stupně, dílen a tělocvičny z prostoru spojovacích chodeb

Kontrola úkolů z KD číslo 6

- 1) úkol trvá, zhotovitel provede sokly v barevném provedení CapaStone „Basaltgrau“
- 2) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede zakrytí střechy markýzy nad rampou jídelny v hliníkovém plechu

Kontrola úkolů z KD číslo 4

- 2) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede výrobu a osazení nových únikových ocelových schodišť se zábradlím před objektem I. i II.stupně
- 3) splněno, zhotovitel vyčistil odvodňovací žláby atletického oválu
- 4) úkol trvá, zhotovitel vyčistí povrch atletického oválu

Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 10) splněno, zhotovitel jako VP na dveře č. CD2 v objektu jídelny osadil domácího vrátného a bezpečnostní sklo do výplni
- 11) splněno, zhotovitel jako VP na dveře č. CD3 v objektu jídelny doplnil výztuhu proti vandalství
- 14) úkol trvá, zhotovitel jako VP opraví schody na rampu objektu jídelny

III. Další postup prací

- montáž izolantu na objektu II.stupně
- provedení omítek na objektu II.stupně
- provedení omítek na objektu II.stupně
- úklid prostranství vstupního dvora a přístupových komunikací

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel připevní čidla na fasádě objektu I.stupně
- 2) zhotovitel připevní dešťové svody u vstupu objektu I.stupně
- 3) zhotovitel upraví TÚ za objektem I.stupně (mezi objektem I.stupně a objektem tělocvičny-rozježděno od aut)
- 4) zhotovitel do středy **31.8.2016 VYKLIDÍ** všechny vstupní prostory do areálu ZŠ od stavebního materiálu a stavební suti, vč. kontejnerů
- 5) zhotovitel do středy 31.8.2016 zbuduje zábrany proti vstupu do prostor v areálu ZŠ, kde budou i nadále probíhat stavební práce

Mimořádný kontrolní den stavby ke kontrole splnění bodů IV./4. a 5. tohoto záznamu se uskuteční ve středu **31.8.2016 v 10:30 hodin**
Řádný kontrolní den se bude konat v pátek **2.9.2016 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 26.8.2016

Obdrželi: Ing.Karel Nevšimal
Mgr.Jan Poula
Petr Dostál
Ing.Jan Dušek

karel.nevsimal@3xN.cz
poulaj@zskvary.cz
petrdostal@outlook.com
dusek@bpo.cz

zhotovitel
ředitel ZŠ
koordinátor BOZP
projektant

Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl

c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz

I.náměstek primátora
vedoucí ORI

