

Datum

Denní záznamy stavby

12.10.2016

Zápis z KD stavby č. 8

partovní: objednatel: Kořán Petr

zhotovitel: Ing. Stavy, p. Lomaz, Ing. Hrubáček

projektant: Ing. Dobízšovek, Ing. Vodvářka

subdodavatel: Rocket: Ing. Čuršík, p. Hájek

SPLŽEK - Ing. Trulcz

AL - p. Schreck

Zhotovitel na základě objednávky AL (zhotovitel) bude provede v termínu 14-16.10.2016 v rámci Truhlbo vedení THV pod komunikací s úsporem na spojení v parku.

Zhotovitel požádal příjemce objednávky o prodloužení termínu dokončení stavby z 10. do 30.11.2016. Objednatel připsal důvody ke SOD, který bude předán ke schválení RM K.Vary.

Na základě požadavky provozovatele AL - bude doplněn rozsvět oběhového výtahu a výtah bude provázán se stávkou. Projektant to bude zpracuje jako změnu č. 3. Termín do příštího KD tj. do 19.10.2016. Změna bude ~~obsahovat~~ elektro část,

Zhotovitel oznámil své technické řešení, pro spájení nepřekrojen předizolovaného potrubí topnou vodou. Průvleky přikotvené s vložkou křížového tl. 15-20 cm. Tímto ochrání vodní neuvrší vliv na celou stavbu.

*[Handwritten signatures and initials]*

↓ ZDE ODTRHNĚTE ↓