

Stavba : „Karlovy Vary, ZŠ 1.máje - zajištění energetických úspor“

Zápis z kontrolního dne stavby č.9 dne 22.8.2014

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby.
- 2) Jsou téměř dokončeny práce na zateplování půd (zbývá půda nad jídelnou), probíhají dokončovací práce v atriu. Je prováděno zateplování fasád. Příští KD proběhne dílčí přejímka prací, které mají být dokončeny do 31.8.2014. Jedná se o prostory atria a půd.
- 3) Investor žádá zhotovitele o předložení povolení k záboru (lešení severní fasáda) – úkol z KD 7
- 4) Probíhají jednání k upřesnění rozsahu a způsobu prováděných oprav na fasádách, které nebudou zateplovány. Zhotovitel předložil cenovou nabídku ocenění části těchto prací. Investor vyzývá zhotovitele k předložení zdůvodnění.
- 5) Zhotovitel předložil ocenění prací :
 - práce na střeše v atriu (výměna šablon, nátěr plech.krytiny)
 - práce v atriu (nové gajgry, úpravy pod parapety, omítky kotelna, větrací mřížky), které nebyly v PD

Zapsal : Ing.Sakařová

