



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.9

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova

ze dne: 17.10.2016

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa, Ing.Miriam Brxová
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za Karlovarská teplárenská, a.s., Na Výšíně 26, 360 04 Karlovy Vary - p.Rudolf Kreisinger, Ing.Kunc
- za investora Double Triangle: Pramen zdraví Karlovy Vary s.r.o., Hürky 165, 360 01 K.Vary - Ing.arch.Bokota

I. Prohlídka stavby

- dokončeno odvodnění křižovatky

II. Kontrola úkolů z KD č.8

- 1) splněno, Karlovarská teplárenská pro provedení horkovodní přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE provedla zaměření napojovacího bodu.
- 2) splněno, zástupce Prameni zdraví Karlovy Vary předal zástupcům Karlovarské teplárenské staveniště pro vybudování horkovodní přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE
- 3) **úkol trvá**, Karlovarská teplárenská zahájí práce na zbudování horkovodní přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE k 21.10.2016 (předpoklad dokončení prací do 28.10.2016).
- 4) splněno, zástupce Prameni zdraví Karlovy Vary předal do 17.10.2016 zástupcům Karlovarské teplárenské zaměření všech sítí v místě provádění horkovodní přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE
- 5) **úkol trvá**, zástupce Prameni zdraví Karlovy Vary zajistí pokládku chrániček pro el.přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE se společností ELEKTROMANTÁŽE Vajdiš do 30.10.2016.
- 6) splněno, zástupce objednatele zajistil předání části staveniště pro zbudování horkovodní, vodovodní a kanalizační přípojky jednotlivým zhotovitelům

Kontrola úkolů z KD č.6

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel předloží souhlasné stanovisko VaK K.Vary o provedení kanalizační šachty na stávající kanalizační stoku
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel předloží souhlasné stanovisko VaK K.Vary o provedení přeložky vodovodního řadu

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- provedení zemních prací-aktivní zóny křižovatky

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel doplní šterkopiskovou vrstvu do přechodu v místě přechodu pro chodce přes komunikaci Blahoslavova
- 2) Karlovarská teplárenská po provedení horkovodní přípojky provede hutnicí zkoušku a protokol předá zhotoviteli OK
- 3) zhotovitel pro provedení horkovodní přípojky odsune „zemník“ o cca 1m za budoucí napojovací bod pro bytový komplex

Další kontrolní den se bude konat v úterý **25.10.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 18.10.2016

Obdrželi:

Michal Sakař	michal.sakar@eurovia.cz	zhotovitel
Petr Stingl	petr.stingl@eurovia.cz	zhotovitel
Ing.Luboš Gavlas	l.gavlas@mmkv.cz	správce komunikace
Petr Deraha	deraha@mc.com	koordinátor BOZP
Ing.Pavel Šlapa	slapa@kv.pragoprojekt.cz	projektant OK
Čestmír Brušík	c.brustik@mmkv.cz	1.náměstek primátora
Ing.Daniel Riedl	d.riedl@mmkv.cz	vedoucí ORI
Ing.Eva Pavlasová	e.pavlasova@mmkv.cz	vedoucí TO
Ing.arch. M.Bokota	ing.arch.bokota@gmail.com	projektant Double Triangle
JUDr.Michal Maglia	maglia@ak-bm.cz	zástupce investora Double Triangle
Rudolf Kreisinger	rudolf.kreisinger@kvtas.cz	zástupce KT
Marek Čermák	cermak@videst.cz	zástupce společnosti VIDEST
Miroslava Molnářová	molnarova@montoprojekt.cz	zástupce MONTOPROJEKTU