



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.9

stavební akce:

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“
ze dne: 28.8.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za zhotovitele: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 Chodov - Bc.Daniela Koniasová, Ing.Petr Bursík
- za koordinátora KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Martin Kopta
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr.Tomáš Vylita, Ph.D.

I. Prohlídka stavby

- provádí se terénní úpravy
- provádí se dokončovací práce

II. Kontrola úkolů z KD č.8

- 1) plněno, zhotovitel do doby zásypu převázky (opěrné zdi) zabezpečil výkop proti pádu osob
- 2) úkol trvá, zhotovitel po betonáži převázky (opěrné zdi) provede výškové upravení stávající kanalizační šachty v terénu
- 3) úkol trvá, zhotovitel pro zahájení přejímacího řízení připraví potřebné doklady (zaměření zápor, zaměření opěrky, prohlášení o shodě na použité materiály, protokol o krychelné pevnosti použité betonové směsi, protokol o předpětí kotev, hutní zkoušky zásypu apod.)

II. Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) splněno, zhotovitel provedl zásyp „převázky“ dle zápisu GP ve SD

III. Další postup prací

- osazení svodidel
- provedení výdřev ve svahu

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel do doby osazení svodidel zabezpečí opěrnou zeď-převázku proti pádu osob
- 2) projektant zpracuje závěrečnou zprávu o provedení stavebních prací a vystaví fakturaci AD
- 3) hydrogeologický dozor vypracuje závěrečnou zprávu k provedení prací a vystaví fakturaci za hydrogeologická dozor
- 4) koordinátor BOZP předloží závěrečnou zprávu o vystaví fakturaci za BOZP
- 5) zhotovitel zpracuje a předá dokumentaci skutečného provedení a SD opatřený potřebnými informacemi a razítky

Další kontrolní den se již nebude konat.

Zapsal: Uhlík 28.8.2017

Obdrželi:

Čestmír Bruščík	c.brustik@mmkv.cz
Ing.Daniel Riedl	d.riedl@mmkv.cz
Ing.Eva Pavlasová	e.pavlasova@mmkv.cz
Ing.Luboš Gavlas	l.gavlas@mmkv.cz
Ing.Miroslav Kučera	m.kucera@slpkv.cz
Ing.Stanislav Vonka	vonka@ksi.cz
Ing.Martin Kopta	kopta@ksi.cz
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.	postmaster@geologie-vylita.cz
Daniela Koniasová	koniasova@ctbas.cz
Ing.Petr Bursík	bursik@rocknet.cz

1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
správce komunikace
ředitel SLP
projektant
koordinátor BOZP
hydrogeologický dozor
zhotovitel
subdodavatel

