

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**  
o předání a převzetí díla

Dílo, stavba:

**„Propojení novostavby krytého bazénu a objektu multifunkční haly v Karlových  
Varech optickým kabelem“**

Předávající-zhotovitel:

SUBTERRA, a.s.

Divize 4

U Trati 40

100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ: 45309612

DIČ: CZ45309612

pan Petr Smažík, vedoucí projektu

Přijímající-objednatel:

Město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

DIČ: CZ00 25 46 57

Ing. Zdeněk Bergman, odbor rozvoje a investic MMKV

1) Podklady:

Závěry místního šetření (rekognoskace) na místě ze dne 10.07.2012

Projektová dokumentace s názvem „Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary, KRYTÝ BAZÉN – propojení OK do Multifunkční haly“, PD zhotovil BfB Studio, s.r.o. ve 12/2011 pod č.zak. 11160.

Nabídka zhotovitele z 13.06.2012.

2) Objednávka/ smlouva o dílo:

Objednávka evid. č. objednatele OBJ35-11471/2012 z 22.06.2012.

Cena za provedení díla dle obj./SoD: 149 585,00,- Kč bez DPH.

3) Termín zahájení stavby dle obj./SoD:      neuvejeno      skutečnost:      22.06.2012

4) Termín dokončení stavby dle obj./SoD:      10.07.2012      skutečnost      10.07.2012

5) Dokumentace:

Dílo bylo realizováno dle podkladů, požadavku objednatele a objednávky.

6) Zhotovitel :

SUBTERRA, a.s.

Divize 4

U Trati 40

100 00 Praha 10 - Strašnice

7) Technický popis převzatého díla:

Bylo vytvořeno datové propojení mezi objektem bazénu a Multifunkční halou. V zemním výkopu podél teplovodu byla položena chránička HDPE40/33. Poté bylo provedeno zafouknutí optického kabelu a jeho zakončení v datových rozvaděčích na optických patchpanelech.

8) Změny oproti platné dokumentaci, provedené při realizaci stavby:

Při realizaci stavby nebyly provedeny oproti podkladům zásadní změny.

9) Kvalita a péče o kvalitu v průběhu realizace prací:  
Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají sjednaným podmínkám a podmínkám staveniště a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.  
Kvalita byla zajišťována především přítomností stavbyvedoucího zhotovitele a průběžnou kontrolou všech prováděných prací.  
Kontrola provedených prací byla prováděna zástupcem objednatele.

10) Specifikované závady a nedodělky, termíny jejich odstranění:  
Nedodělky a závady nebyly shledány. Zhotovitel předá v termínu do 11.07.2012 dokumentaci k provedenému dílu dle seznamu, jež se stane nedílnou součástí tohoto protokolu.

11) Prohlášení o poskytnutí záruky za jakost díla:  
Zhotovitel prohlašuje, že předané dílo je prosté jakýchkoli vad a má vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, platných technických norem a je provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 10.07.2012.


12) Prohlášení o předání a převzetí díla

Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli a objednatel je dnešním dnem přijímá.

Přejímací řízení bylo skončeno a přejímací protokol podepsán  
v Karlových Varech dne 10.07.2012.

Podpisy oprávněných osob:

Předávající-zhotovitel:.....



Přijímající-obednatel:.....

