



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------|------------|-------------|
| 1. Název díla : | „Karlovy Vary, KV ARENA – oprava podlah po požáru“ | | | | |
| 2. Obec : | Karlovy Vary | Část obce : | Tuhnice | Kraj : | Karlovarský |
| 3. Stavební povolení č.j.: | Není nutné | | Ze dne : | - | |
| 4. Smlouva o dílo č. : | 15-00041/2011 | | Ze dne : | 24.8.2011 | |
| Termín zahájení stavby dle smlouvy : | 24.8.2011 | | Ukončení dne : | 02.09.2011 | |
| 5. Přejímací řízení zahájeno dne : | 02.09. 2011 | | Skončeno dne : | 02.09.2011 | |
| 6. Zástupce objednatele : | Petr Kořán, Odbor investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary | | | | |
| Zástupci zhotovitele : | Ing. Milan Mader, stavbyvedoucí, Toužimská stavební společnost s r.o., St. Kysibelská č. p. 8 Karlovy Vary 360 09 | | | | |
| 7. Popis díla : | V rámci předmětu plnění byla provedena oprava epoxidových podlah poškozených požárem v garážích tréninkové haly v objektu KV ARENA v Karlových Varech. V oblasti podlah narušených požárem byla mechanicky odstraněna stěrka. Na vyfrézované části podlah a rýhy po hrotech frézy byla aplikována penetrační vrstva na epoxidové bázi, následně byly nanesen y 2 vrstvy z polymer-betonu s křemičitým prosypem a následně byl povrch uzavřen finální nášlapnou vrstvou na epoxidové bázi. Jako materiál byly použity od firmy Lena Chemical Lena P100 a nášlapná vrstva Lena P128. | | | | |
| 8. Kapacity získané dílem : | Opravená část podlahy (cca: 500 m ²) v prostoru garáží pod tréninkovou halou v objektu KV ARENA v Karlových Varech. | | | | |

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

| | |
|---|--|
| 9. Odchytky od schválené PD : | a) byla provedena změna použitého materiálu: b) byla sanována větší plocha, než uvádí výkaz výměr projektové dokumentace |
| Důvody změny PD : | a) v průběhu stavebních prací Zhotovitel navrhl Objednateli materiálovou změnu a nabídl objednateli desetiprocentní slevu na tento materiál. Z původně uvažovaných materiálů SIKA (tj. 1/ pryskyřice na bázi epoxidu, Sikafloor 156 s plnivem křemičitého písku, 2/ epoxidová samonivelační stěrka Sikafloor 263 SL odstín RAL 7032 a 3/ pečetící vrstva – nátěr na bázi epoxidové pryskyřice Sikafloor 264 odstín RAL 7032) za použitý materiál firmy LENA Chemical (1/ penetrační hmota a polymer – beton LENA P100 a 2/ nášlapná vrstva LENA P128). Zhotovitel dodal projektantovi technické listy materiálů LENA a ten po jejich prostudování a parametrickém porovnání souhlasil s materiálovou změnou (viz.zápis ve stavebním deníku). b) Zhotovitel z vlastní iniciativy provedl první povrchové frézování ploch, které nebyly řešeny projektovou dokumentací. Jelikož tyto plochy byly frézou mírně narušeny zhotovitel provedl jejich opravu a uvedl je tak do jejich původního stavu. |
| 10. Soupis vad a nedodělků : | Bez vad a nedodělků |
| Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění : | Bez |
| Společná prohlášení o předání a převzetí : | Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti |

III. Ostatní a další údaje o díle

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------|-------------|
| 11. Cena díla dle SOD vč. DPH : | 810.460,96,-Kč | Skutečná : | 750.676,-Kč |
| 12. Záruční doba : | 60 měsíců | Končí dnem : | 02.09.2016 |
| 13. Předané doklady : | <ul style="list-style-type: none">➤ atesty a certifikáty na použitý materiál➤ doklad o nakládání s odpady➤ stavební deník | | |
| 14. Projektová dokumentace : | 2x PD skutečného stavu | | |

IV. Závěrečná ujednání o díle

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------|
| 15. Vlastnická práva : | Objednatel postupuje tímto vlastnická práva vlastníkovi stavby tj. odboru majetku města K. Vary Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 K.Vary 360 20 | | |
| 16. Prohlášení : | Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přijímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují. | | |
| 17. Termín úplného vyklizení staveniště : | Již vyklizeno | Datum skončení přejímacího řízení : | 02.09.2011 |
| 18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení : | bez připomínek | | |
| 19. Podpisy : | Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla | | |
| Za objednatele : | Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary | Statutární město KARLOVY VARY | |
| Za zhotovitele : | Ing. Milan Mader, stavbyvedoucí Toužimská stavební společnost s r.o., St. Kysibelská č. p. 8 Karlovy Vary 360 09 | | |