



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: **ORI/Uh/006/2015**

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – rekonstrukce kabelových rozvodů-silnoproud“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Rybáře	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení s.z:	nepožaduje se		Ze dne:	//////////	
4. Smlouva o dílo:	2015-00007/ORI		Ze dne:	10.2.2015	
Termín zahájení prací dle SOD:	13.2.2015		Ukončení:	16.7.2015	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	16.7.2015		Skončeno:	17.7.2015	
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Z.Uhlik				
Zástupce zhotovitele:	Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov p.Pavel Frýdl				
Zástupce provozovatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM-OVV, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary-Ing. Křepelová				
Zástupce projektanta:	Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 43, Karlovy Vary, 360 09 - p.P.Rubín				
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací byla rekonstrukce el.silnoproudých rozvodů v objektu MM 2				
8. Kapacity získané dílem:	Nové silnoproudé rozvody v objektu MM2, včetně rozvaděčů a zásuvek				

### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchylky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	<p>1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu</p> <p>2. opravit malby po zednickém začištění v označených místech</p> <p>3. zednický zaštitit prostupy mezi jednotlivými podlažími</p> <p>4. doplnit chybějící popisky v rozvaděčích</p> <p>5. vyměnit nefunkční zářivky v označených svítidlech</p> <p>6. srovnat kryty vypínačů a zásuvek do jedné roviny</p> <p>7. zednický zaštitit prostupy po přívodu hlavního napájecího kabelu do objektu</p>
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 7. zhotovitel bezplatně odstraní v termínu do 31.7.2015.
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

### III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD+D1:	8.261.718,32 Kč bez DPH	Skutečná:	viz. dílčí faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	17.7.2020
15. Předané doklady:	<b>1. Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení</b> 2. Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení 3. Protokoly o kusových zkouškách rozváděčů 4. ES Prohlášení o shodě – Lemonta s.r.o. – rozváděče NN 5. Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu typové řady rozváděčů NN(RX.xx) – Lemonta s.r.o. 6. Certifikát elektroinstalační krabice KU 68 – KOPOS Kolín a.s. 7. Katalogový list – silový kabel CYKY 8. ES Prohlášení o shodě CYKY – Draka Kabely s.r.o 9. Prohlášení o shodě – datové kabely – Intelek spol. s.r.o 10. ES Prohlášení o shodě domovní spínač zapuštěný – řada Tango ABB 11. ES Prohlášení o shodě zásuvka zapuštěná – řada Tango ABB 12. ES Prohlášení o shodě zásuvka telefonní, datová a komunikační – ABB 13. Katalogové listy – svítidla Fagerhult 14. Montážní návody svítidla Fagerhult 15. Výkresy skutečného provedení – dispozice, rozvaděče		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

### IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převzetí provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převzetí v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 31.7.2015	Datum skončení přejímacího řízení:	17.7.2015
20. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	p. Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	p. Pavel Frýdl		
Za provozovatele:	Ing. Soňa Křepelová		
Za projektanta:	p. Pavel Rubín		
22. Poznámka:			
Zápis obdrží:	p.Uhlík-ORI MM, p.Frýdl-LEMONTA, Ing.Křepelová-OVV-MM, p.Rubín-projektant		



## ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – rekonstrukce kabelových rozvodů-silnoproud“

### I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	31.7.2015	Soupis vad a nedodělků sepsán při převjímacím řízení dne:	17.7.2015
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	31.7.2015	Vady a nedodělkky uvedené pod body:	1. až 7.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu</li> <li>2. opravit malby po zednickém začišťení v označených místech</li> <li>3. zednický začišťit prostupy mezi jednotlivými podlažími</li> <li>4. doplnit chybějící popisky v rozvaděčích</li> <li>5. vyměnit nefunkční zářivky v označených svítidlech</li> <li>6. srovnat kryty vypínačů a zásuvek do jedné roviny</li> <li>7. zednický začišťit prostupy po přívodu hlavního napájecího kabelu do objektu</li> </ol>			

### II. místní šetření

3. Vady a nedodělkky sepsané při převjímacím řízení pod body:	1. až 7.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	31.7.2015	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	17.7.2020

### III. Zástupci stran

Za objednatele:	p. Zdeněk Uhlík	
Za zhotovitele:	p. Pavel Frýdl	
Za provozovatele:	Ing. Soňa Křepelová	
Za projektanta:	p. Pavel Rubín	
Zápis obdrží:	p.Uhlík-ORI MM, p.Frýdl-LEMONTA, Ing.Křepelová-OVV-MM, p.Rubín-projektant	

