



## ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – rekonstrukce kabelových rozvodů-slaboproud“

### I. Identifikační údaje

|  |           |  |          |
|--|-----------|--|----------|
| 1. Přejímka zahájena dne:  | 24.7.2015 | Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne: | 3.7.2015 |
| 2. Termín odstranění vad a nedodělků:  | 24.7.2015 | Vady a nedodělky uvedené pod body:                       | 2. a 7.  |
| 2. zfunkčnění propojení optického kabelu páteřní trasy, popřípadě výměna vadných kabelů<br>7. přepojit původní síť na nové rozvody po skončení všech prací |           |  |          |

### II. místní šetření

|   |           |                    |            |
|---|-----------|--------------------|------------|
| 3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body: | 2. a 7.   | Byly:              | ODSTRANĚNY |
| 4. Přejímka ukončena dne:                                   | 24.7.2015 | Záruční doba činí: | 60 měsíců  |
|   |           | Končí dnem:        | 3.7.2020   |

### III. Zástupci stran

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Za objednatele:   | p. Zdeněk Uhlík  |  |
| Za zhotovitele:   | p. Petr Smažík   |  |
| Za provozovatele: | p. Petr Vaňkát   |  |
| Za projektanta:   | p. Pavel Rubín   |  |
| Zápis obdrží:     | Uhlík-ORI MM, Smažík-SUBTERRA, Vaňkát-OIT-MM, Rubín-projektant |  |



## ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – rekonstrukce kabelových rozvodů-slaboproud“

### I. Identifikační údaje

|   |           |  |                     |
|---|-----------|--|---------------------|
| 1. Přejímka zahájena dne:   | 14.7.2015 | Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne: | 3.7.2015            |
| 2. Termín odstranění vad a nedodělků:   | 14.7.2015 | Vady a nedodělky uvedené pod body:                       | 1., 3., 4., 5. a 6. |
| 1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu<br>3. vyměnit 5 ks nefunkčních reproduktorů<br>4. upravit rackdesign dle požadavku provozovatele informačních technologií a to přemístěním PATCH panelů na požadované pozice v rámci RACKů pro vytvoření místa k osazení aktivních ÚPS<br>5. propojit silové napojení klimajednotek v RACKOVNÁCH dle požadavku provozovatele informačních technologií<br>6. původní rozvod EZS uložit do nových tras |           |  |                     |

### II. místní šetření

|   |                     |                    |            |
|---|---------------------|--------------------|------------|
| 3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body: | 1., 3., 4., 5. a 6. | Byly:              | ODSTRANĚNY |
| 4. Přejímka ukončena dne:                                   | 14.7.2015           | Záruční doba činí: | 60 měsíců  |
|   |                     | Končí dnem:        | 3.7.2020   |

### III. Zástupci stran

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Za objednatele:   | p. Zdeněk Uhlík  |  |
| Za zhotovitele:   | p. Petr Smažík   |  |
| Za provozovatele: | p. Petr Vaňkát   |  |
| Za projektanta:   | p. Pavel Rubín   |  |
| Zápis obdrží:     | Uhlík-ORI MM, Smažík-SUBTERRA, Vaňkát-OIT-MM, Rubín-projektant |  |



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 číslo zápisu: **ORI/Uh/007/2015**

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

|                                   |   |            |           |            |             |
|-----------------------------------|---|------------|-----------|------------|-------------|
| 1. Název díla:                    | „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – rekonstrukce kabelových rozvodů-slaboproud“ |            |           |            |             |
| 2. Obec:                          | Karlovy Vary  | Část obce: | Rybáře    | Kraj:      | Karlovarský |
| 3. Stavební povolení :            | nepožaduje se   |            | Ze dne:   | ////////// |             |
| 4. Smlouva o dílo:                | 2015-00006/ORI  |            | Ze dne:   | 10.2.2015  |             |
| Termín zahájení prací dle SOD:    | 13.2.2015   |            | Ukončení: | 2.7.2015   |             |
| 5. Přejímací řízení zahájeno dne: | 2.7.2015  |            | Skončeno: | 3.7.2015   |             |
| 6. Zástupce objednatele:          | Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p. Z.Uhlik      |            |           |            |             |
| Zástupce zhotovitele:             | Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p. Petr Smažik                          |            |           |            |             |
| Zástupce provozovatele:           | Statutární město K.Vary, zastoupené MM-OIT, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p. P.Vaňkát       |            |           |            |             |
| Zástupce projektanta:             | Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 43, Karlovy Vary, 360 09 - p. P.Rubín        |            |           |            |             |
| 7. Popis díla:                    | Předmětem stavebních prací byla rekonstrukce el.slaboproudých rozvodů v objektu MM 2        |            |           |            |             |
| 8. Kapacity získané dílem:        | Nové silnoproudé rozvody v objektu MM2, včetně zásuvek úpravy RACKOVen                      |            |           |            |             |

### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění


|  |   |
|--|---|
| 9. Odchyly od schválené PD:                            | nejsou  |
| 10. Soupis vad a nedodělků:                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu</li> <li>2. zfunkčnění propojení optického kabelu páteřní trasy, popřípadě výměna vadných kabelů</li> <li>3. vyměnit 5 ks nefunkčních reproduktorů</li> <li>4. upravit rackdesign dle požadavku provozovatele informačních technologií a to přemístěním PATCH panelů na požadované pozice v rámci RACKů pro vytvoření místa k osazení aktivních UPS</li> <li>5. propojit silové napojení klimajednotek v RACKOVNách dle požadavku provozovatele informačních technologií</li> <li>6. původní rozvod EZS uložit do nových tras</li> <li>7. přepojit původní síť na nové rozvody po skončení všech prací</li> </ol> |
| 11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění: | Vady a nedodělky uvedené pod body 1., 3., 4., 5. a 6. zhotovitel bezplatně odstraní v termínu do 14.7.2015. Vady a nedodělky uvedené pod body 2. a 7. mají termín odstranění do 24.7.2015   |
| 12. Společná prohlášení o předání a převzetí:          | Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti   |

### III. Ostatní a další údaje o díle

|                           |   |             |                      |
|---------------------------|---|-------------|----------------------|
| 13. Cena díla dle SOD+D1: | 2.825.554,16 Kč bez DPH   | Skutečná:   | viz. konečná faktura |
| 14. Záruční doba:         | 60 měsíců   | Končí dnem: | 3.7.2020             |
| 15. Předané doklady:      | 1. Měřicí protokoly strukturované kabeláže – metalická část<br>2. Měřicí protokoly strukturované kabeláže – optická část<br>3. Funkční zkoušky aktivních částí systému<br>4. Prohlášení o shodě na použité materiály<br>5. Certifikát kabelů strukturované kabeláže<br>6. Manuál užívání stavby |             |                      |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 16. Projektová dokumentace: | 2 paré PD skutečného provedení + stavební deník |
|-----------------------------|---|

### IV. Závěrečná ujednání o díle

|   |   |                                    |   |
|---|---|------------------------------------|---|
| 17. Vlastnická práva:                       | Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převzetí provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převzetí v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí. |                                    |   |
| 18. Prohlášení:                             | Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.  |                                    |   |
| 19. Termín úplného vyklizení staveniště:    | do 24.7.2015  | Datum skončení převímacího řízení: | 3.7.2015  |
| 20. Vyjádření účastníků převímacího řízení: | bez připomínek  |                                    |   |
| 21. Podpisy:                                | Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla  |                                    |   |
| Za objednatele:                             | p. Zdeněk Uhlík   |                                    |  |
| Za zhotovitele:                             | p. Petr Smažík  |                                    |   |
| Za provozovatele:                           | p. Petr Vaňkát  |                                    |   |
| Za projektanta:                             | p. Pavel Rubín  |                                    |   |
| 22. Poznámka:                               |   |                                    |   |
| Zápis obdrží:                               | Uhlík-ORI MM, Smažík-SUBTERRA, Vaňkát-OIT-MM, Rubín-projektant  |                                    |   |