



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 číslo zápisu: **ORI/Uh/0016/2015**

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rek. kabelových rozvodů-VP omítky-malby“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Rybáře	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení s.z:	nepožaduje se		Ze dne:	//////////	
4. objednávka číslo:	14-228/2015		Ze dne:	1.10.2015	
Termín zahájení prací dle SOD:	1.10.2015		Ukončení:	30.10.2015	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	30.10.2015		Skončeno:	30.10.2015	
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Z.Uhlik				
Zástupce zhotovitele:	Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov p.Pavel Frýdl				
Zástupce provozovatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM-OVV, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary-Ing. Křepelová				
Zástupce projektanta:	Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 43, Karlovy Vary, 360 09 - p.P.Rubín				
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací byla výměna silových kabelů, oprava omítek a maleb po rekonstrukci el.silnoproudých rozvodů v objektu MM 2				
8. Kapacity získané dílem:	Dodávka a montáž měděných silových kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, YSLY 750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup> a kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, YSLY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup>				

### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 2. zednický začístit omítky po montáži kabelových rozvodů v označených místech 3. opravit malby po zednickém začístění omítek v označených místech
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 3. zhotovitel bezplatně odstraní v termínu do 12.11.2015.
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti




### III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle objednávky:	751.917,24 Kč bez DPH	Skutečná:	viz. faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	30.10.2020
15. Předané doklady:	<p>1. Doklady o použitých materiálech</p> <p>2. Potvrzení o uložení staveništní sutě a materiálu na skládku</p>		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

### IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 12.11.2015	Datum skončení převímacího řízení:	30.10.2015
20. Vyjádření účastníků převímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	p. Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	p. Pavel Frýdl		
Za provozovatele:	Ing. Soňa Křepelová		
Za projektanta:	p. Pavel Rubín		
22. Poznámka:			
Zápis obdrží:	p.Uhlík-ORI MM, p.Frýdl-LEMONTA, Ing.Křepelová-OVV-MM, p.Rubín-projektant		



## ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rek. kabelových rozvodů-VP omítky-malby“

### I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	12.10.2015	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	30.10.2015
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	12.11.2015	Vady a nedodělky uvedené pod body:	1. až 3.
1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 2. zednický začistit omítky po montáži kabelových rozvodů v označených místech 3. opravit malby po zednickém začistění omítek v označených místech			

### II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body:	1. až 3.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	12.11.2015	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	30.10.2020

### III. Zástupci stran

Za objednatele:	p. Zdeněk Uhlík	
Za zhotovitele:	p. Pavel Frýdl	
Za provozovatele:	Ing. Soňa Křepelová	
Za projektanta:	p. Pavel Rubín	
Zápis obdrží:	p.Uhlík-ORI MM, p.Frýdl-LEMONTA, Ing.Křepelová-OVV-MM, p.Rubín-projektant	

