

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**číslo zápisu: **ORI/Uh/002/2015****I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě**

1. Název díla:	„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - stavební úpravy, výměna okenních výplní“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Rybáře	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	////////////////////		Ze dne:	////////////////////	
4. Smlouva o dílo:	2014-00096/ORI		Ze dne:	14.1.2015	
Termín zahájení prací dle SOD:	1.4.2015		Ukončení:	31.5.2015	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	27.5.2015		Skončeno:	27.5.2015	
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik				
Zástupce zhotovitele:	Magic KV s.r.o., Smolné Pece 242, 362 25 Nová Role - p.Filip				
Zástupce provozovatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM-OVV, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary-Ing. Křepelová				
Zástupce projektanta:	BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Dušek				
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací byla výměna původních dřevěných oken za nová plastová				
8. Kapacity získané dílem:	Nová plastová okna jsou vyrobena z pětikomorových profilů s izolačním dvojsklem Ug'1,0 a s maximální hodnotou okna Uw'1,2 W/m2K.				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění




9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 2. řádně začistit okno ve skladu v 1PP 3. opravit ostění pod parapety v 1NP a ve 2NP na oknech na chodbách 4. řádně upevnit zábradlí na oknech na chodbách ve 2NP 5. doplnit klíčky na oknech na chodbách v 5 NP 6. seřídít zavírání oken - všeobecně 7. doplnit okeničky na okna - všeobecně 8. odstranit ochranné fólie z rámu oken - všeobecně
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 8. zhotovitel bezplatně odstraní v termínu do 8.6.2015.
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadáání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	1.198.604,- Kč bez DPH 21%	Skutečná:	Viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	27.5.2020
15. Předané doklady:	1. prohlášení o shodě 2. certifikát výrobku 3. stavební deník		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	-------------------------------------------------

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 8.6.2015	Datum skončení přejímacího řízení:	27.5.2015
20. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	Jiří Filip	v.z. 	
Za provozovatele:	Ing. Soňa Křepelová		
Za projektanta:	Ing. Jan Dušek		
22. Poznámka:			
Zápis obdrží:	p.Uhlík-MM ORI, p.Filip-MAGIC KV, Ing.Křepelová-MM OVV, Ing.Dušek-BPO		