



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Karlovy Vary, MŠ- Sedlec zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Sedlec	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	Nebylo nutné		Ze dne :		
4. Smlouva o dílo č. : a dodatek č.1	2013-00035/ORI		Ze dne :		
Termín zahájení stavby dle SOD :	17.6.2013		Ukončení dne :	19.8.2013	
Termín skutečného zahájení :	17.6.2013				
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	19.8.2013		Skončeno dne :	19.8.2013	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupce zhotovitele :	Antonín Šnajdr doručovací adresa: Gorkého 9, K. Vary 36001				
7. Popis díla :	Zateplení fasády MŠ Sedlec včetně výměny oken				
8. Kapacity získané dílem:	Zateplená budova školky s vyměněnými okny				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD :	<p>1) dle původní PD nebyly realizovány bosáže fasády z polystyrenu 20mm</p> <p>2) změna materiálu venkovních parapetů (původně plechy pozink s nátěrem nové řešení titanzinek)</p> <p>3) změna v úpravě parapetního zdiva - 2.NP. půda – místo 5cm vysoké nadezdívky se dodaly a osadily ocel. madla do venk. ostění</p>
-------------------------------	---



Důvody změny PD :	<p>1) rozhodnutí provozovatele potažmo objednatele, vzhledem k údržbě fasády</p> <p>2) změna za titanizinek z důvodu životnosti material</p> <p>3) nízká výška parapetu</p>
10. Soupis vad a nedodělků :	<ul style="list-style-type: none"> • Dokončit malířské práce • Doplnit 2ks parapet ve 2. NP (půda) • Vyměnit desku dveří kotelny za požadovaný odstín • Dokončit zpětnou montáž venkovních světel na fasádě
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Do 4.9.2013
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům, a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti.

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD bez DPH:	1480169,-Kč	Skutečná :	1480169,-Kč
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	19.8.2018
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ atesty a certifikáty na použitý materiál při stavbě díla ➤ doklad o nakládání s odpady ➤ Předávací protokol – okna ➤ stavební deník ➤ revizní zpráva hromosvodu 		
14. Projektová dokumentace :			

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště :	4.9.2013	Datum skončení přejímacího řízení :	19.8.2013



18. Vyjádření účastníků přijímacího řízení :		bez připomínek
19. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla	
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	Statutární město KARLOVY VARY (71)
Za zhotovitele :	Šnajdr Antonín, Gorkého 9, K. Vary 36001	ANTONÍN ŠNAJDR STŘECHY A IZOLACE Gorkého 9, K. Vary IČ: 451 81 249, mobil: 603 217 464

4.9.2013 Vady a nedostatky uvedené v předloženém protokolu pod bodem č. 10 byly k dnešnímu dni odstraněny.

Kořán