



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Karlovy Vary, KV ARENA – oprava izolace podlahy po požáru“		
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Tuhnice
		Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	Není nutné	Ze dne :	-
4. objednávka č. :	OBJ35-11587/2012	Ze dne :	9.7.2012
Termín zahájení stavby dle objednávky :	13.7.2012	Ukončení dne :	Dle nabídky 3-4 pracovní dny
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	18.7.2012	Skončeno dne :	18.7.2012
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary		
Zástupci zhotovitele :	Jaroslav Šáda, stavbyvedoucí, TopConcern s.r.o., Neumannova 1453/28 Praha – Zbraslav 156 00		
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byla provedena oprava hydroizolace části podlahy poškozené požárem ve spojovacím krčku objektu KV ARENA v Karlových Varech. V oblasti podlahy s narušenou hydroizolací byla mechanicky vybroušena podlaha. Na takto připravený podklad se aplikoval kotevně impregnační nátěr Sikafloor 156 s lehkým posypem křemičitým pískem. Následně byla aplikována pružná membrána Sikafloor 350 N Elastic a pak byla provedena ochranná vrstva Sikafloor 375 vč.zásypu křemičitým pískem. Nakonec byla provedena pečetičí vrstva Sikafloor 358/359N		
8. Kapacity získané dílem :	Izolovaná část avená část podlahy (cca: 70 m2) v prostoru spojovacího krčku mezi halami v objektu KV ARENA v Karlových Varech.		


### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchyly od schválené PD :	Žádné
Důvody změny PD :	žádné
10. Soupis vad a nedodělků :	Bez vad a nedodělků
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Bez
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

### III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle objednávky bez DPH :	139.930,-Kč	Skutečná :	139.930,-Kč
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	18.07.2017
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ atesty a certifikáty na použitý materiál</li> <li>➤ doklad o nakládání s odpady</li> </ul>		
14. Projektová dokumentace :	Nebyla vyhotovena		

#### IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva :	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva vlastníkov stavby tj. odboru majetku města K. Vary Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 K.Vary 360 20		
16. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště :	Již vyklizeno	Datum skončení přejímacího řízení :	18.7.2012
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek		
19. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kofán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	 <b>Statutární město (KARLOVY VARY 71)</b>	
Za zhotovitele :	Jaroslav Šáda, stavbyvedoucí, TopConcern s.r.o., Neumannova 1453/28 Praha - Zbraslav 156 00		
		<b>TopConcern s.r.o.</b> Neumannova 1453/28 Praha 5, Zbraslav PSČ 156 00 IČO: 24164082 DIČ: CZ24164082	