

Telefonní ústředna: 353 118 111, Fax: 353 222 913, e-mail: k.sterikova@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Číslo zápisu : **OMM/11/ŠTĚ**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	"Sanace opěrné zdi mezi parcelami č. 70/1, 71, 72/1 a 73, ulice Petřín, Karlovy Vary"				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací :	oprava		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č. :	39 – 0022/2011		Ze dne :	30.8.2011	
Termín zahájení stavby:	1.9.2011		Ukončení dne :	15.11.2011	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	15.11.2011		Skončeno dne :	18.11.2011	
6. Zástupce objednatele :	Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele :	Ing. Václav Skopový IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1				
TDI :	Ing. Stanislav Vonka. Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice				
7. Popis díla :	<p>V rámci předmětu plnění bylo provedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snesení a uložení ocelového plotu, odbourání cihelných zábradelních sloupků a zábradelní zídky • Odstranění betonové římsy na koruně zdi • Rozvolněné části kamenů byly mechanicky odstraněny, malta mezi kameny byla povrchově vyčištěna • Do povrchu zdi byla přikotvena ocelová síť zesílená ocelovými pruty pro vytvoření skrytých žeber. Ve skrytých žebrech byly provedeny zemní kotvy, přes ocelovou síť byl aplikován torkretový beton s povrchovou úpravou. • Po celé délce zdi na koruně byla v původních rozměrech vybudována nová železobetonová římsa, na kterou byly osazeny nové cihelné sloupky, zábradlí bylo opraveno a znovu osazeno • Na povrch opěrné zdi byl aplikován probarvený hydrofobní nátěr, odvodnění zdi bylo realizováno vrtanými otvory v patě zdi 				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

8. Odchytky od schváleného rozpočtu :	Nejsou
Důvody změny PD :	Nejsou
9. Soupis vad a nedodělků :	
Vícepráce :	Nejsou
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou smlouvy, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti



III. Ostatní a další údaje o díle

10. Cena díla dle objednávky, vč. DPH :	921.244,69,- Kč	Skutečná :	921.244,69,- Kč
11. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	18.11.2016
12. Předané doklady :			
13. Projektová dokumentace :	PD skutečného provedení		

IV. Závěrečná ujednání o díle

14. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přijímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
15. Termín úplného vyklizení staveniště :	do 18.11.2011	Datum skončení přejímacího řízení :	18.11.2011
16. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :			
17. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary		
Za zhotovitele :	Ing. Václav Skopový IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1		
Za TDI :	Ing. Stanislav Vonka – Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice		
18. Poznámka :			