

Telefonní ústředna: 353 118 111, Fax: 353 222 913, e-mail: k.sterikova@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Číslo zápisu : **OMM/11/ŠTĚ**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	<i>„Oprava opěrné zdi na parcele p.č. 2942, k.ú. Karlovy Vary, ulice 5. května“</i>				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací :	oprava		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č. :	39-0027/2011		Ze dne :	21. 11. 2011	
Termín zahájení stavby:	6. 12. 2011		Ukončení dne :	25. 6. 2012	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	25. 6. 2012		Skončeno dne :	29. 6. 2012	
6. Zástupce objednatele :	Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele :	Miloš Dufek – STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5				
TDI :	Ing. Stanislav Vonka. Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 360 02 Dalovice				
7. Popis díla :	<p>V rámci předmětu plnění bylo provedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odstranění náletové vegetace a dřevěných zábran na koruně zdi • postupné odbourání zdi po úsecích cca 4 m • rozvolněný svah za odbouranou částí zdi byl odtěžen a skalní masiv očištěn, v případě významných poruch (trhlin) byl skalní masiv injektován cementovou maltou • odbouraný úsek zdi byl přezděn při použití původních kamenných kvádrů • vytvoření obdélníkových odvodňovacích otvorů • vybudování koruny zdi z monolitického kotveného betonu • odstranění náletové vegetace, a 14 vzrostlých stromů, očištění svahu od rozvolněných kamenů • zpevnění svahu geomřížkou, za korunou zdi byly osazeny dřevěné zábrany 				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

8. Odchylky od schváleného rozpočtu :	Nejsou
Důvody změny PD :	Nejsou
9. Soupis vad a nedodělků :	
Vícepráce :	Nejsou
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou smlouvy, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti



III. Ostatní a další údaje o díle

10. Cena díla dle objednávky, vč. DPH :	2.107.299,- Kč	Skutečná :	2.107.299,- Kč
11. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	29. 6. 2017
12. Předané doklady :	Dokumentace skutečného provedení, certifikáty, prohlášení o shodě, stavební deník (1.kopie)		
13. Projektová dokumentace :	PD skutečného provedení		

IV. Závěrečná ujednání o díle

14. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
15. Termín úplného vyklizení staveniště :	do 29. 6 2012	Datum skončení přejímacího řízení :	29. 6. 2012
16. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :			
17. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary	Statutární město KARLOVY VARY STRABAG	
Za zhotovitele :	Miloš Dufek – STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	STRABAG a.s. OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE VRBENSKÁ 31 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE zasílací adresa: KANCELÁŘ ZÁVODNÍ 112 360 01 DALOVICE	
Za TDI :	Ing. Stanislav Vonka – Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice	KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ S.J.O. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2001 Botanická 256, 360 02 DALOVICE IČ: 25224581 DIČ: CZ25224581 Tel/fax: 353 250 017	
18. Poznámka :			