

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: OMM/12/Maš

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Rekonstrukce pojezdových komunikací a odvodnění - Hasičská zbrojnice Tašovice, U Brodu 150, Karlovy Vary“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Tašovice	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	Technické zhodnocení		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 50113/2012		Ze dne:	23. 03. 2012	
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	06. 04. 2012		Ukončení dne:	20. 07. 2012	
5. Přijímací řízení zahájeno dne:	23. 07. 2012		Skončeno dne:	23. 07. 2012	
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele:	Václav Chmelíř, SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rychtaříkova 2173/1, Plzeň, PSČ: 326 00				
Technický dozor objednatele:	Jiří Benčík, Poštovní 1642/13, Karlovy Vary 360 01				
7. Popis díla:	V rámci předmětu plnění bylo provedeno: rekonstrukce pojezdové zpevněné plochy před objektem, rozšíření zpevněných ploch za objektem včetně přístupové komunikace, úprava odvodnění komunikací Hasičská zbrojnice U Brodu 150, Tašovice, parcela p.p.č. 64/3 (trvalý travní porost) a 282/4 (ostatní komunikace) ve vlastnictví Města Karlovy Vary				
8. Kapacity získané dílem:	Dle položkového rozpisu, příloha SoD				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchylky od schváleného rozpočtu:	<p>V průběhu realizace, po provedení skryvky v zájmovém území, proběhlo dle podmínek vyjádření jednotlivých účastníků o existenci podzemních sítí a zařízení součinnost zhotovitele, autorského a technického dozoru zadavatele. V návaznosti dle jejich podmínek se některé části projektované opravy technicky dali zdokonalit. Kanalizační šachta č. 24 (původně skrytá pod povrchem) je upravena tak, že stávající kónická skruž byla odejmuta, na stávající prstenec byl položen panel s úpravou na osazení dalších betonových prstenců v počtu 3ks a uzavřena standardním ocel betonovým poklopem. Materiál poskytl vlastník (VaK). S ohledem na tuto skutečnost bylo z rozborové položky pro pokládku betonové směsi opěru zajistit obrubníky. Finální 22,0 cm silná vrstva by se vylévala na travní porost a při talířovém utážení se nedala finální plocha srovnat do roviny. Z tohoto důvodu byly osazeny betonové obrubníky, a to o 10,0 cm níž nežli bylo uvedeno v PD u betonových obrubníků u sousedního objektu z důvodu odtoku povrchové vody přes takto upravený bok konstrukčních vrstev na travní porost. Do trasy dešťové kanalizace mezi šachtami č. 25 a č. 24 je napojen dešťový svod z objektu. Do trasy dešťové kanalizace (stará zrušená) je napojen dešťový svod z objektu (u plechového skladu). V místě vjezdu na plochu za hasičskou zbrojnicí byly příčně uloženy kabely ČEZ těsně pod povrchem. S ohledem na hmotnost vozidel vjíždějících na komunikaci bylo nutno kabely přeložit cca 20 cm hlouběji, uložit do kabelové korýtkové chráničky a po schválení správci sítí přebetonovat v místě s armaturou.</p>
--------------------------------------	--







změny PD:	2x napojení dešťových svodů z objektu do dešťové kanalizace 2x úpravy šachet z dodaného materiálu od VaK KV betonové obrubníky plochy za objektem na utažení konstrukčních vrstev úpravy napojení betonové štěrbinové trouby do dešťové vpusti s úpravou kvůli optickým kabelům		
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou		
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou		
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti		

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	749 599,20,- Kč	Skutečná:	787 974,41,- Kč
12. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	23. 07. 2017
13. Předané doklady:	Dle SoD 39 – 50113/2012, čl. XII. Předání a převzetí díla, odst. 12.4.		
14. Projektová dokumentace:	předává se		
„Rekonstrukce pojezdových komunikací a odvodnění - Hasičská zbrojnice Tašovice, U Brodu 150, Karlovy Vary“, zpracovaná Ing. Martin Kohout - IMK projekt Ostrov, IČ: 11612860, ing. Vladislav Skoček, IČ: 1139 2100			

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převzetí vlastníkem. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převzetí v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přijímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	22. 07. 2012	Datum skončení přijímacího řízení:	23. 07. 2012
18. Vyjádření účastníků přijímacího řízení:	<i>bez připomínek</i>		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka, OMM MMKV, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary		
Za zhotovitele:	Václav Chmelíř, SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rychtařikova 2173/1, Plzeň, PSČ: 326 00		
Provozovatel:	Milan Holý, velitel HZ		
Provozovatel:	Lukáš Zelenka, OKT MMKV		
Autorský dozor:	Ing. Martin Kohout - IMK projekt Ostrov		
Technický dozor:	Jiří Benčík, Poštovní 1642/13, Karlovy Vary 360 01		