



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Rekonstrukce schodiště pod nemocnicí v ulici Ondříčkova“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	Není nutné		Ze dne :	-	
4. Smlouva o dílo č. :	2015-00057/ORI		Ze dne :	12.10.2016	
5. Termín zahájení stavby dle smlouvy :	Ihned po předání staveniště (staveniště protokolárně předáno dne 12.10.2015)		Ukončení dne :	Do 12 týdnů ode dne účinnosti smlouvy (tj. do 4.01.2016)	
6. Přejímací řízení zahájeno dne :	15.02.2016		Skončeno dne :	15.02.2016	
Zástupce objednatele	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupce zhotovitele	Lukáš Kolár, jednatel společnosti KV REALINVEST s.r.o.				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění bylo rekonstruováno veřejné přístupové schodiště z ulice Ondříčkova do ulice Bezručova v Karlových Varech vč. napojení na stávající povrchy přilehlých komunikací. Součástí rekonstrukce schodiště bylo provedení jeho odvodnění.				
8. Kapacity získané dílem :	Rekonstruované schodiště.				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění



9. Odchytky od schválené PD :	• Nejsou
Důvody změny PD :	• Není
10. Soupis vad a nedodělků :	• Dokončení napojení na asfaltovou plochu chodníku v ul. Ondříčkova.
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	22.2.2016

Společná prohlášení o předání a převzetí :	<p>Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti.</p> <p>Jelikož byly stavební práce v průběhu jejich provádění 2x pozastaveny (a to poprvé autorským dozorem stavby – z důvodů zjištění skalního masivu a po druhé z důvodu klimatických podmínek), vychází datum na řádné dokončení a převzetí díla na termín 13.2.2016. Protože tento den je sobota, bylo účastníky předání společně domluveno, že fyzické předání dokončeného díla proběhne v pondělí 15.2.2016 (první pracovní den).</p>
--	--

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD bez DPH :	1. 578.913,-Kč	Skutečná :	Bude upřesněna
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	15.02.2021
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ atesty a certifikáty na použitý materiál při stavbě díla ➤ kopie dokladu o nakládání s odpady ➤ 2x dokumentace skutečného provedení stavby ➤ Zaměření skutečného provedení stavby ➤ Fotodokumentace ➤ stavební deník 		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
16. Termín úplného vyklizení staveniště :	vyklizeno	Datum skončení přejímacího řízení :	15.02.2016
17. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek		
18. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary		
Za zhotovitele :	Lukáš Kolár, jednatel společnosti KV REALINVEST s.r.o., Chebská 204/71, K.Vary 360 03	 KV Realinvest s.r.o. Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory Tel.: 353 220 614, fax: 353 257 200 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz	