

ZÁPIS

o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 30. května 2014

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:

„Karlovy Vary – rekonstrukce ulice K Letišti“

Datum zahájení přejímacího řízení: 30. května 2014

Datum ukončení přejímacího řízení: 30. května 2014

Místo stavby: pozemky parcelního č. 407/1, 538/1, 599/29 v katastrálním území Olšová Vrata

Smlouva o dílo (SOD):

ze dne 26. listopadu 2013, číslo smlouvy objednatele: 2013 – 00115/ORI.

Údaje o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy nebo o část díla.

Technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části (po stavebních a provozních souborech).

Jedná se o předání-převzetí celého díla.

Stručný popis provedeného díla (předmět předání – převzetí):

Dílo je tvořeno dvěma stavebními objekty, a to SO 101 – Chodník a oprava povrchu a SO 301 – Dešťová kanalizace.

Poznámky:

1. Součástí stavby jsou rovněž vegetační úpravy (kácení dvou stromů, odstranění místně náletové zeleně, navezení humusu na vybrané plochy a jejich osetí travním semenem). Vegetační úpravy prováděla Správa lázeňských parků, p.o., předání a převzetí vegetačních úprav není předmětem tohoto řízení.
2. Součástí stavby byly rovněž úpravy veřejného osvětlení – přeložka jednoho stožáru veřejného osvětlení (VO) a úpravy rozvodů VO. Ani tyto práce nejsou předmětem předání – převzetí v rámci tohoto řízení.

SO 101 – Chodník a oprava povrchu

Jedná se o výměnu povrchu ulice K Letišti v Karlových Varech – Olšových Vratech včetně nových konstrukcí stávajících sjezdů. Součástí stavby je vybudování nového chodníku podél levé strany ulice, zasypaní otevřeného příkopu na její pravé straně, na jeho místě zřízení parkovacích stání a zatravněných ploch. Bylo provedeno nové dopravní značení. Provoz v ulici je řešen jako jednosměrný.

SO 301 – Dešťová kanalizace

Pro odvodnění komunikace a chodníku byly vybudovány dvě dešťové stoky, do kterých jsou napojeny přípojky z nových uličních vpustí. Dešťová kanalizace je vybudována pouze v části ulice, ze zbylých úseků komunikace je dešťová voda sváděna ke vpustím po jejím povrchu, po přídlažbě podél zvýšeného obrubníku vytvořeného z dlažebních kostek.

Kvalita:

Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, ujednáním s objednatelem, právním předpisům, a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

Objednatel akceptuje kvalitu provedeného díla.

Další ujednání popř. vyjádření účastníků:

Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svoje náklady další případné vady a nedodělky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a budou se vztahovat k provedenému dílu dle výše uvedené smlouvy o dílo.

Závěr:





Oprávnění, níže podepsaní zástupci zhotovitele, předávají předmět díla (resp. jeho výše uvedenou část) a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přejímají / nepřejímají.

Zdůvodnění:


Přílohy:

- seznam předávaných dokladů
- stručný popis odchylek od projektové dokumentace a jejich zdůvodnění
- soupis drobných vad a nedodělků nebránících užívání stavby a termíny jejich odstranění

Skončeno a podepsáno 30. května 2014

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele:		
Michal Sakař	hlavní stavbyvedoucí	omluven
Radek Pata	stavbyvedoucí	
Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka:		
Ing. František Kocourek	technik odboru investic	
Zástupce projektanta, autorský dozor:		
Ing. Ota Řezanka	autorský dozor	
Ostatní účastníci:		
SCHERBAUM P.	SLP 7-0.	

K O N E C

PŘÍLOHA

ZÁPISU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO DOKONČENÉ ČÁSTI

SOUPIS DROBNÝCH VAD A NEDODĚLKŮ díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění

V Karlových Varech dne 30. května 2014

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:

„Karlovy Vary – rekonstrukce ulice K Letišti“

1. Plocha zařízení staveniště:
 - zbytky armovací oceli
 - špatně urovnaný povrch
 - zbytky (stonky) rostlin a větších kamenů
 - skokové ukončení vyrovnávky vůči původnímu terénu (travnaté ploše)
 - vystouplý poklop kanalizační šachty (ostrá hrana).
2. U ulice Kpt. Malkovského – hromádka suti.
3. Nedokončené sadové úpravy (SLP).
4. Vypadlá dlažba v okolí kanalizačního poklopu.
5. Nezačištěná krajnice (ponechány relativně velké kusy materiálu na u paty svahování – kameny naházené do křovin).
6. Dlážděná plocha pro popelnice s výškovým rozdílem vůči přívěmu pásu z kostek.
7. Špatně ošetřovaný beton pro dlažební kostky (rozpadá se).
8. Vyvrácené sloupky dopravních značek (nedostatečné základy + ohnuté).
9. Terénní úprava u p.Janeby neodpovídá ústní dohodě.
10. Neurovnané příkopy.
11. Stavební suť nahrnutá do zeleně (na konci úseku, v louce pod p.Janebou, poblíž křižovatky s ul. Motýlí a dále).
12. Vyvrácený doubek u p.Janeby (odstranit).
13. Znamky uvolňování kamenného obrubníku u retardéru na začátku úseku.
14. Neúplná dokladová část.

Termín pro odstranění (pol. 1 – 14): do 31.srpna 2014.

Zapsal:

Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Statutární město
KARLOVY VARY
- (14)



Za zhotovitele se zavazuje k odstranění:



ZÁPIS

o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla

V Karlových Varech dne 22. července 2014

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:

„Karlovy Vary – rekonstrukce ulice K Letišti“

Smlouva o dílo ze dne 26. listopadu 2013,

č. smlouvy objednatele: 2013 – 00115/ORI,

č. smlouvy zhotovitele: 1514.3060394PBL

(dále jen smlouva).

Dne 30. května 2014 předal zhotovitel objednateli dokončené dílo označené jako: „Karlovy Vary – rekonstrukce ulice K Letišti“, o předání a převzetí díla byl pořízen zápis (dále jen „zápis“).

Dokončené dílo vykazovalo vady a nedodělky nebránící jeho užívání, seznam vad a nedodělků tvoří přílohu zápisu. Zhotovitel se zavázal k odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze zápisu do 31.8.2014.

Zhotovitel odstranil vady a nedodělky nebránící užívání díla ke dni 22.července 2014.

Záruční doba

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem (článek VIII. odst 2. smlouvy).

Zhotovitel řádně provedl dílo k dnešnímu dni.

Záruční doba končí dne 22. července 2019.

Zapsal:

Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

**Statutární město
KARLOVY VARY
(14)**



Ing. František Kocourek
za objednatele

Pata R.
za zhotovitele