



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: ORI/Uh/008/2014

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“					
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Bohatice	Kraj:	Karlovarský	
3. Stavební povolení - není nutné-č.j:	935/SÚ/14	Ze dne:	24.1.2014	Spis. zn.:	17716/SÚ/13/Pel	
4. Smlouva o dílo:	2014-00055/ORI		Ze dne:	22.7.2014		
Termín zahájení prací SOD:	10.9.2014		Ukončení:	19.12.2014		
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	16.12.2014		Skončeno:	16.12.2014		
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM-ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary-p.Uhlík					
Zástupce zhotovitele:	VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - p.Šavr					
Zástupce správce:	Lázeňské lesy Karlovy Vary, Na Vyhlídce 35, 360 01 Karlovy Vary - p.Reiser					
Zástupce projektanta:	KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Vonka					
Koordinátor BOZP:	KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing. Martin Kopta					
Hydrogeolog.dozor:	AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr.Vylita, Ph.D.					
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací byla sanace skalního masivu na pozemku p.č. 506/1 a 506/13 v k.ú. Bohatice					
8. Kapacity získané dílem:	Zabezpečení svahu proti dalšímu sesunu skalního masivu					

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění







9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	1. odstranit dopravní značení 2. uklidit komunikaci I/6 v místě záboru 3. uklidit staveniště od zbytků stavebního materiálu 4. odstranit spadlé kameny 5. osít travním semenem sanovanou plochu vč. valu
Pozn. Betonové zábrany s ocelovými sítěmi budou po dohodě s ŘSD osazeny v lednu 2015	
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky pod body 1. až 5. budou odstraněny v termínu do 23.12.2014
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	3.779.540,55 Kč bez DPH 21%	Skutečná:	viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	16.12.2019
15. Předané doklady:	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokumentace skutečného provedení 2. prohlášení o likvidaci odpadu (čestné prohlášení, vážní listky) 3. Stavební deník 4. prohlášení o vlastnostech, shodě, atesty (kotevní tyče R,CKT, ocelové sítě, cement) 5. technické listy (kotevní tyče R, CKT, ocelové sítě) 6. bezpečnostní listy (cement) 7. vrtný protokol 8. injektážní protokol 9. protokol o zkouškách (cementová injektážní směs) 10. fotodokumentace 		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	-------------------------------------------------

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převzetí provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převzetí v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 23.12.2014	Datum skončení převímacího řízení:	16.12.2014
20. Vyjádření účastníků převímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	Václav Šavr		
Za správce:	Pavel Reiser		
Za projektanta:	Ing.Stanislav Vonka		
Za koordinátora BOZP:	Ing.Martin Kopta		
Za hydrogeolog.dozor:	RNDr.Tomáš Vylita, Ph.D		
Zápis obdrželi:	p.Uhlík-MM ORI, p.Reiser-SLL, p.Šavr-VERTICO, Ing.Vonka-projektant		



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“

I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	23.12.2014	Soupis vad a nedodělků sepsán při převjímacím řízení dne:	16.12.2014
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	23.12.2014	Vady a nedodělky uvedené pod body:	Viz. níže
<p>1. odstranit dopravní značení 2. uklidit komunikaci I/6 v místě záboru 3. uklidit staveniště od zbytků stavebního materiálu 4. odstranit spadlé kameny 5. osít travním semenem sanovanou plochu vč. valu</p>			

II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při převjímacím řízení pod body:	1. až 5.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	23.12.2014	Záruční doba čini:	60 měsíců
		Končí dnem:	16.12.2019

III. Zástupci stran

Za objednatele:	Zdeněk Uhlík	
Za zhotovitele:	Václav Šavr	
Za správce:	Pavel Reiser	
Za projektanta:	Ing. Stanislav Vonka	
Za koordinátora BOZP:	Ing. Martin Kopta	
Za hydrogeolog. dozor:	RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D	
Zápis obdrží:	p.Uhlík-MM ORI, p.Reiser SLL p.Šavr-VERTICO, Ing.Vonka-projektant	

