

Telefonní ústředna: 353 118 111, Fax: 353 222 913, e-mail: k.sterikova@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

číslo zápisu : **OMM/11/ŠTĚ**

**I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě**

1. Název díla :	<b>"Sanace opěrné zdi na pozemku p. č. 622 za objektem LS Švýcarský dvůr, u komunikace U Imperiálu"</b>				
2. Obec :	<b>Karlovy Vary</b>	Část obce :	<b>Karlovy Vary</b>	Kraj :	<b>Karlovarský</b>
3. Typ výdaje stavebních prací :	<b>oprava</b>		Rozsah:	<b>malý</b>	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č. :	<b>39 – 0022/2011</b>		Ze dne :	<b>31.5.2011</b>	
Termín zahájení stavby:	<b>1.9.2011</b>		Ukončení dne :	<b>14.11.2011</b>	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	<b>18.11.2011</b>		Skončeno dne :	<b>29.11.2011</b>	
6. Zástupce objednatele :	<b>Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary</b>				
Zástupce zhotovitele :	<b>Marek Čermák, VIDEST s.r.o. Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary</b>				
TDI :	<b>Ing. Stanislav Vonka, Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 360 02 Dalovice</b>				
7. Popis díla :	<p><b>V rámci předmětu plnění bylo provedeno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odbourání betonové římsy z koruny zdi, otryskání povrchu zdi, římsy a opěrné a zábradelní zidky vysokotlakým vodním paprskem, mechanické očištění a přetmelení dilatačních spár</li> <li>• V celé opěrné zdi včetně opěrné a zábradelní zidky byla chemickými kotvami přikotvena ocelová síť</li> <li>• Na povrch zdi byl aplikován přes ocelovou síť torkretový beton, za rozvody horkovodního potrubí, došlo k ručnímu dočištění a sanaci zdi.</li> <li>• Vytvořila se nová železobetonová římsa s okeničkou, ocelové zábradlí bylo repasováno a znovu osazeno</li> <li>• Na povrch torkretového betonu byl aplikován hydrofobní nátěr, odvodnění zdi bylo provedeno vrtanými otvory</li> </ul>				

**II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění**

8. Odchytky od schváleného rozpočtu :	<b>Nejsou</b>
Důvody změny PD :	<b>Nejsou</b>
9. Soupis vad a nedodělků :	<p><i>• Povrch zdi měl být barevně sjednocen - v řízení: kontrola v dubnu/květnu 2012 - požad se po splnění sjednotit! zdi barevně sjednotit, dodatečně bude aplikován barevný nátěr.</i></p> <p><i>• Společně došlo zdi za trubkami - dokončení opravou povrchu v závislosti na klimatických podmínkách - po schválení Ing. Voňky.</i></p>



Vícepráce :	Nejsou
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou smlouvy, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

### III. Ostatní a další údaje o díle

10. Cena díla dle objednávky, vč. DPH :	1.554.668,78,- Kč	Skutečná :	1.554.668,78,- Kč
11. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	29.11.2016
12. Předané doklady :	Dokumentace skutečného provedení, certifikáty, prohlášení o shodě, stavební deník (1.kopie)		
13. Projektová dokumentace :	PD skutečného provedení		

### IV. Závěrečná ujednání o díle

14. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
15. Termín úplného vyklizení staveniště :	do 12.12.2011	Datum skončení přejímacího řízení :	29.11.2011
16. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :			
17. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary	Statutární město KARLOVY VARY (54)	
Za zhotovitele :	Marek Čermák, VIDEST s.r.o. Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary		
Za TDI :	Ing. Stanislav Vonka – Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice	KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2001 Botanická 256, 360 02 DALOVICE IČ: 25 22 45 81 / DIČ: CZ25224581 Tel./fax: 355 230 017 ②	
18. Poznámka :			