



# ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

## I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Karlovy Vary, trvalé statické zajištění konstrukce spojovacího krčku“ Objekt KV ARENA				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	K.Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	Nebylo vydáno-havárie		Ze dne :		
4. Smlouva o dílo č. :	15-00016/2011		Ze dne :	08.06.2011	
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	8.06.2011		Ukončení dne :	13.07.2011	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	13.07.2011		Skončeno dne :	13.07.2011	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupci zhotovitele :	Ing. Vladimír Kovanda, výrobní ředitel, BETVAR a.s. Řehořova 42, Praha 3, 130 00				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byla sanována část stropní konstrukce nad spojovacím krčkem objektu KV ARENA, která byla poškozena požárem v září roku 2010. V rámci provádění trvalého zajištění stropní konstrukce spojovacího krčku v objektu KV ARENA v Karlových Varech byla podepřena část poškozené stropní konstrukce a následně demontováno provizorní podepření ze stojek PERI. Byla odstraněna uvolněná spodní výztuž stropní desky s ponecháním částí pro možnost kotvení nově vkládané výztuže. Bylo provedeno mechanické odstranění a otryskání narušeného a degradovaného betonu. Následně bylo provedeno nahrazení odstraněných prutů výztuže novou výztuží, byla provedena strojní reprofilace suchého torkretu a bylo provedeno stěrkování sanovaných částí stropu. Byly aplikovány uhlíkové lamely SIKA CARBO, které se obložily protipožárními deskami PROMATECT-H.				
8. Kapacity získané dílem :	1x sanovaná část poškozeného stropu cca: 300m <sup>2</sup> .				



## II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD :	Bez	
Důvody změny PD :	Bez	
10. Soupis vad a nedodělků :	Bez vad a nedodělků	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Bez	
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti	

## III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD vč. DPH :	2.935.719,-Kč	Skutečná :	2.935.719,-Kč
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	13.07.2016
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ atesty a certifikáty na použitý materiál jsou součástí projektové dokumentace a jsou shodné s certifikáty materiálů použitých při stavbě díla</li> <li>➤ kopie dokladu (účet) o nakládání s odpady</li> <li>➤ stavební deník</li> </ul>		
14. Projektová dokumentace :	3x PD skutečného stavu		

#### IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva :	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva vlastníkovi stavby tj. Odboru majetku města K. Vary Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 K.Vary 360 20		
16. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště :	13.07.2011	Datum skončení přejímacího řízení :	13.07.2011
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek		
19. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary		
Za zhotovitele :	Ing. Vladimír Kovanda, výrobní ředitel BETVAR a.s., Řehořova 42, 130 00, Praha 3		

**BETVAR** a.s.  
Praha 3, Řehořova 42  
Městský soud v Praze  
oddíl B, vložka 3258  
DIČ: CZ63080087