

ZÁPIS

z kontrolního dne č.4 (**KD 4**) stavby "Karlovy Vary – ZŠ Mozartova 7, rekonstrukce střechy", který se konal dne 15. července 2013 (pondělí) od 14:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

1/2 Volba barevných odstínů pro fasádu (ze VZORNÍKU StoColor Systém) – Ing. Arch.M.Bokota vybere 2 odstíny (2 skupiny odstínů) pro barevné řešení fasády, T: 18.6.2013; uvedený vzorník mu zapůjčí dnes zástupce zhotovitele.

KD 2 – splněno, vybrány celkem 4 skupiny odstínů (email ze dne 18.června 2013). **Zhotovitel nechá vyrobit vzorky předepsané tenkovrstvé omítky pro:**

Původní barevnost navrženou v PD (dle vzorníku je z oddílu žlutá)

A 31437 C1

B 31434 C1

C 31433 C1

a pro (dle vzorníku z oddílu vycházející z oranžové)

A 32323 C1

B 32321 C1

C 32332 C1

KD 3 – zhotovitel nechal vyrobit a předložil dohodnuté vzorky, zrnitost 1,5 mm. Ing.arch. Miloslav Bokota vybral k realizaci následující:

Pro plochy označené „A“ 32323 C1 (č. kusu 01 13140883); světlejší odstín

Pro plochy označené „B“ 31433 C1 (č. kusu 01 13140880); tmavší odstín

Účastníci KD 3 s výběrem souhlasí.

Poznámka: pro plochy označené „C“ (sokly) vybere Ing.arch.M.Bokota barevnost omítky dodatečně, provedení omítky na těchto plochách není součástí této veřejné zakázky.

KD 4 – trvá úkol pro Ing. arch. M.Bokotu – výběr barevnosti ploch „C“.

2/1 Při přípravě stavebních prací zhotovitel zjistil, že projektované střešní výlezy nelze použít.

Informace projektantky (email z 20. června 2013):

„Dle sdělení výrobce musí být střešní výlez v nadkroevním zateplovacím systému TOPDEK osazen na tepelně izolačním TOPDEK okenním límcí, který je součástí montážní sady.TOPDEK okenní dílec se pro standardní střešní výlez MAXIDEK nevyrábí. Na základě doporučení zpracovatele výrobní dokumentace systému TOPDEK navrhuji zaměnit původně navržené střešní výlezy MAXIDEK za zateplené střešní výlezy ROTO WDA R 35H (54/98) Al. Místo původně navrhovaných 3 kusů postačí pouze 2 ks výlezových otvorů.“

Projektantka k této změně zpracovala soupis prací s výkazem výměr. **Zástupce objednatele požádal projektantku o úpravu textu v popisu položek.**

KD 3 – úkol trvá

KD 4 – splněno, dále nesledovat

2/2 Měněpráce. Při zpracování projektové dokumentace předpokládala projektantka poničené nepřístupné střešní konstrukce. Po jejich rozkrytí se zjistilo, že není nutno je opravovat (vyměňovat). **Zhotovitel vyznačí rozsah neprováděných stavebních prací v soupisu prací, tyto práce nebude objednateli fakturovat.**

KD 3 – úkol trvá

KD 4 – úkol trvá

Nové úkoly a informace

1/4 Objednatel vyzývá zhotovitele ke zvýšení výkonu; po uplynutí více než poloviny doby k sjednané k provádění díla není dokončena ani polovina plánovaných prací, viz pořízená fotodokumentace.

Příští kontrolní den se bude konat: 22.července 2013 od 14:00 hod.

Přílohy: presenční listina, fotodokumentace

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. arch. Miloslav Bokota
- Mgr. Klára Píšová, ředitelka školy
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
14

